

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. T. KOŚCIUSZKI W M. JASZENICA	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania zadania do dn. 30.09.2016 r.
2	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE UL. SIKORSKIEGO W M. JARZĘBIA ŁĄKA	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania zadania do dn. 30.09.2016 r.
3	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WÓŁKA KOZŁOWSKA (MOCZYDŁO)	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania zadania do dn. 30.09.2016 r.
4	010			RAZEM		21 000,00	0,00	
5	600	60013	6050	WYKONANIE PROJEKTU CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 634 OD ULICY NOWEJ DO ULICY SŁOWICZEJ W TŁUSZCZU- POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	Urząd Miejski	49 400,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania zadania do dn. 23.12.2016 r.
6	600	60014	6300	BUDOWA RONDY W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla Powiatu Wołomińskiego. Realizacja zadania przez Powiat do dnia 31.12.2016 r.

7	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU WRAZ Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ULICY SASANKI W TŁUSZCZU OS SŁONECZNA	Urząd Miejski	27 500,00	27 459,75	Zadanie zrealizowane. Uzyskano pozwolenie na budowę
8	600	60016	6050	PROJEKT DROGI W M. MARIANÓW	Urząd Miejski	34 500,00	34 470,75	Zadanie zrealizowane. Uzyskano pozwolenie na budowę
9	600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW I WYKONANIE PROJEKTU ULICY ŁASKOWEJ I KOŚCIELNEJ W JASZENICY	Urząd Miejski	59 999,40	59 999,40	Zadanie zrealizowane. Uzyskano pozwolenie na budowę
10	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU NA ULICĘ ZASOBNĄ	Urząd Miejski	28 905,00	28 905,00	Zadanie zrealizowane. Uzyskano pozwolenie na budowę
11	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA UL. KOLEJOWA W M. JASZENICA	Urząd Miejski	61 600,00	0,00	Planowany termin realizacji II półrocze 2016.
12	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ULICY ZAGŁOBY	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania zadania do dn. 23.12.2016 r.
13	600	60016	6050	PRZEBUDOWA I BUDOWA CHODNIKÓW NA OS SŁONECZNA	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą .Termin wykonania do dn. 30.09.2016 r.
14	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY MICKIEWICZA W M. JASZENICA	Urząd Miejski	38 400,00	350,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia do dn.20.07.2016 r.
15	600	60016	6050	BUDOWA UL. ŁĄKOWEJ W M. JASZENICA	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki zostaną poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę.
16	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY LIPOWEJ W M. JASZENICA	Urząd Miejski	50 000,00	350,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac do dn.20.07.2016 r.
17	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W M. JASZENICA	Urząd Miejski	54 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac do dn. 07.07. 2016 r.

18	600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROGI GMINNEJ MIĄSE- STASINÓW	Urząd Miejski	24 300,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do dn.23.12.2016 r.
19	600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CHODNIKA W M. FRANCISZKÓW	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do dn. 30.09.2016 r.
20	600	60016	6050	BUDOWA DROGI KURY- OŁDAKI	Urząd Miejski	182 000,00	910,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do dn. 31.10.2016 r.
21	600	60016	6050	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTW: BIAŁKI, GRABÓW, JAŻWIE, KURY, RUDNIKI I STRYJKI	Urząd Miejski	28 000,00	20 000,00	Zadanie zakończone. Modernizacja dróg gminnych za pomocą żwiru drogowego wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem .
22	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ PAWŁÓW	Urząd Miejski	63 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II półrocze 2016 r.
23	600	60016	6050	ODWODNIENIE ULIC NA OSIEDLU SASINA W DZIĘCIOŁACH	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II półrocze 2016 r.
24	600	60016	6050	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC STAROWIEJSKIEJ I AKSAMITNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA PRZY UL. STAROWIEJSKIEJ	Urząd Miejski	166 000,00	3 500,00	Zadanie zrealizowane. Termin wykonania do dn. 01.06.2016 r. Oplacono nadzór inwestorski. Zapłata za pozostałe wykonane prace nastąpi w miesiącu lipcu 2016r.
25	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA W UL. SPACEROWEJ	Urząd Miejski	5 904,00	5 904,00	Zadanie zrealizowane.
26	600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY DŁUGIEJ W M. JARZĘBIA ŁĄKA	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II półrocze 2016 r.

27	600	60016	6050	WYKONANIE PERONÓW PRZYSTANKÓW	Urząd Miejski	30 000,00	29 274,00	Zadanie zrealizowane.
28	600	60016	6050	BUDOWA UL PIEKARSKIEJ	Urząd Miejski	51 023,25	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do dn.30.09.2016 r.
29	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. ZAKRZEWIE W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	32 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do dn.30.07.2016 r.
30	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	80 000,00	500,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do dn. 30.09.2016 r.
31	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	140 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II półrocze 2016 r.
32	600	60016	6050	PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ OD ULICY MAZOWIECKIEJ DO ULICY MŁODZIEŃCZEJ	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Planowany termin realizacji II półrocze 2016 r.
33	600	60016	6050	UTWARSZENIE DROGI NA UL. BORÓWKOWEJ (Fundusz Sołecki Chrzęsne 11 000,00)	Urząd Miejski	11 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ulicy Borówkowej w Chrzęsnym poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi oraz emulsją asfaltową w ilości ok. 370 m ² . Termin wykonania zadania do dn. 15.07.2016 r. Zapłata za wykonane prace nastąpi w m-cu lipcu 2016r.
34	600	60016	6050	KOMPLEKSOWE WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ WE WSI FRANCISZKÓW DZ. EW. 392 (Fundusz Sołecki Franciszków 11 619,72)	Urząd Miejski	11 619,72	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji II półrocze 2016 r.
35	600	60016	6050	DOKOŃCZENIE DROGI PRZEZ WIEŚ GRABÓW (Fundusz Sołecki Grabów 7 881,20)	Urząd Miejski	7 881,20	7 881,20	Zadanie zrealizowane. Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Grabów za pomocą żwiru drogowego w ilości 105 ton wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem
36	600	60016	6050	DALSZE UŁOŻENIE CHODNIKA (JADWININ) (Fundusz Sołecki Jadwinin 8 537,97)	Urząd Miejski	8 537,97	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do dn.30.09.2016 r.

37	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI DLA GRANICY KĄTY- WIELGI (Fundusz Sołecki Rudniki 6 845,53)	Urząd Miejski	6 845,53	6 845,53	Zadanie zrealizowane. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudniki za pomocą kruszywa pochodzącego z recyklingu nawierzchni bitumicznej segregowanej frakcji 0/31,5 w ilości 100 ton wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem.
38	600	60016	6050	ROZBUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ ORAZ PRZELOTOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	28 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do dn. 30.08.2016 r.
39	600	60016	6610	OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY DROGI W KIERUNKU TŁUSZCZ- KRUSZE	Urząd Miejski	14 000,00	14 000,00	Podpisano porozumienie o udzielenie dotacji celowej dla Gminy Klembów na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Tłuszcz-Krusze. Termin wykonania 31.12.2016 r.
40	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ PARAFIALNĄ Z ULICĄ NAPOLEOŃSKĄ (DROGA WOJEWÓDZKA NR 634) W MIEJSCOWOŚCI MIĄSE W GMINIE TŁUSZCZ) WRAZ Z BUDOWĄ PRZEPUSTU ORAZ GOSPODARKĄ ZIELONĄ	Urząd Miejski	9 358,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki zostaną poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę. Termin realizacji do dn. 30.12.2016 r.
41	600	60016	6050	BUDOWA ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	6 912,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki zostaną poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę. Termin realizacji do dn. 30.12.2016 r.
42	600			RAZEM		1 645 686,07	240 349,63	
43	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU W UL. PRZEJAZDOWEJ I PIŁAWSKIEJ	ZGKiM	70 000,00	0,00	Umowa o udzieleniu dotacji dla ZGKiM oraz realizacja zadania po 31.10.2016 r., czyli po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zezwolenia na realizację robót.
44	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU W UL. ŁĄCZNEJ W TŁUSZCZU	ZGKiM	8 000,00	8 000,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM. Zadanie zrealizowane przez ZGKiM.
45	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ ODCINKA WODOCIĄGU W UL. ZAGŁOBY	ZGKiM	16 000,00	16 000,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM. Zadanie zrealizowane przez ZGKiM.

46	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WĄSKIEJ	ZGKiM	133 000,00	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na realizację zadania. Termin realizacji zadania do dn.31.12.2016 r.
47	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIĄSE	ZGKiM	93 000,00	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na realizację zadania. Termin realizacji zadania do dn.31.12.2016 r.
48	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU W ULICACH: ŻŁOTA, PLATYNOWA, SREBRNA, SULEJOWSKA, OLSZOWA I ZAMKOWA W M. CHRZĘSNE	ZGKiM	114 725,01	80 312,00	Zadanie realizowane przez ZGKiM. Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na realizację zadania. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, etap I robót polegający na budowie wodociągu w ul. Żłotej oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji zadania: do dn. 31.12.2016 r.
49	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO-KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	1 350 000,00	0,00	Podpisano Porozumienie (CRU: 44/1/2016) z ZGKiM jako Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz”, w którym Beneficjentem jest Gmina Tłuszcz. Złożono wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach konkursu POIiŚ.2.3/1/2015. Środki w budżecie stanowią mają wkład własny Beneficjenta w przypadku uzyskania dofinansowania. Zabezpieczenie środków w budżecie było wymagane już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Realizacja zadania będzie uzależniona od tego czy Gmina uzyska wnioskowane dofinansowanie Projektu
50	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU CHRZĘSNE-ZALESIE (UL. KASZTELAŃSKA)	ZGKiM	170 274,99	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na realizację zadania. Termin realizacji zadania do dn.31.12.2016 r.

51	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WÓŁKA KOZŁOWSKA (MOCZYDŁO)(Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 7 000,00 zł)	ZGKiM	87 000,00	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na realizację zadania. Termin realizacji zadania do dn.31.12.2016 r.
52	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ TARGOWISKA W TŁUSZCZU	ZGKiM	110 000,00	110 000,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na realizację zadania. Zadanie zrealizowane przez ZGKiM.
53	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ SYSTEMU ODWODNIENIA OSIEDLE KOLEJOWA	ZGKiM	10 000,00	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na realizację zadania. Termin realizacji zadania do dn.31.12.2016 r.
54	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. JASZENICA- OS. GÓRKI	ZGKiM	50 000,00	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na realizację zadania. Termin realizacji zadania: do dn.31.12.2016 r.
55	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MONTAŻ INSTALACJI NAWIEWIAJĄCEJ ORAZ INSTALACJI ODWADNIAJĄCEJ SKRATK NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TŁUSZCZU	ZGKiM	40 000,00	0,00	Podpisano umowę o udzieleniu dotacji dla ZGKiM na realizację zadania. Termin realizacji zadania: do dn.31.12.2016 r.
56	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	1 273 478,00	692 789,50	Zakupiono grunt o powierzchni 4,5800 ha
57	700			RAZEM		3 525 478,00	907 101,50	

58	710	71095	6639	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E- ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Urząd Miejski	3 744,00	0,00	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisana w dniu 14.10.2015r. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2016 r. po podpisaniu Aneksu do umowy
59	710					3 744,00	0,00	
60	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	58 036,93	Zadanie zrealizowane. Wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu.
61	750	75023	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą zadania pn. "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu w roku 2016". Termin wykonania zadania: 31.08.2016 r.
62	750	75023	6060	ZAKUP SAMOCHODU DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	66 430,50	66 430,50	Zadanie zrealizowane. Zakupiono służbowy samochód osobowy marki Opel Astra
63	750	75023	6060	ZAKUP PROJEKTORA	Urząd Miejski	4 182,00	4 182,00	Projektor zakupiony i zainstalowany w sali obrad Urzędu Miejskiego w Tłuszczu
64	750	75023	6060	ZAKUP URZĄDZENIA UTM ZABEZPIECZAJĄCEGO SIEĆ WEWNĘTRZNĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	11 000,00	11 000,00	Urządzenie klasy UTM zakupione i zainstalowane w serwerowni Urzędu Miejskiego w Tłuszczu
65	750					201 612,50	139 649,43	
66	754	75404	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP RADIOWOZU OZNAKOWANEGO TERENOWEGO DLA KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Podpisanie porozumienia o dofinansowaniu na zakup samochodu nastąpi po sprecyzowaniu warunków przez Komendę Główną Policji,

67	754	75412	6230	WYKONANIE ZBIORNIKA ASENIZACYJNEGO W OSP CHRZĘSNE	Urząd Miejski	4 000,00	4 000,00	W dniu 08.03.2016 r. podpisano Umowę dotacji z OSP Chrząsne, ustalono termin realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r.
68	754	75412	6230	WYKONANIE ZBIORNIKA ASENIZACYJNEGO PRZY BUDYNKU STRAŻNICY OSP W KOZŁACH	Urząd Miejski	4 000,00	0,00	Przygotowano Umowę dotacji z OSP Kozły, czas realizacji do 31.12.2016 r.
69	754	75412	6230	WYKONANIE POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU STRAŻNICY OSP W DZIĘCIOŁACH	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Przygotowano Umowę dotacji z OSP Dziecioły, czas realizacji do 31.12.2016 r.
70	754	75412	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Planowany termin rozpoczęcia prac - lipiec 2016 r, polegających m.in. na zautomatyzowaniu otwierania drzwi w części bojowej
71	754	75412	6060	ZAKUP DEFIBRYLATORA DLA STRAŻAKÓW OSP CHRZĘSNE (Fundusz Sołecki Chrząsne 4 800,00)	Urząd Miejski	4 800,00	0,00	W trakcie realizacji - wybrano model defibrylatora, trwają uzgodnienia z OSP odnośnie parametrów urządzenia, czas realizacji do 31.12.2016 r.
72	754	75412	6067	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZĘSNEM	Urząd Miejski	380 000,00	0,00	Złożono wniosek aplikacyjny na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, który oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu
73	754	75412	6069	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZĘSNEM	Urząd Miejski	390 000,00	2 460,00	Złożono wnioski aplikacyjne na dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Województwa Mazowieckiego, które oczekują na rozstrzygnięcie konkursu
74	754	75414	6629	SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA PRZED ZJAWISKAMI KATASTROFALNYMI	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Podpisano Porozumienie nr OZK.5556.5.2016 w dniu 18.12.2015 r. z Powiatem Wołomińskim o współpracy; Powiat Wołomiński prowadzi dalsze czynności związane m.in.. z procedurą przetargową
75	754			RAZEM		842 800,00	6 460,00	

76	801	80101	6050	MODERNIZACJA SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	SP Tłuszcz	304 000,00	2 300,00	Opracowano przedmiar robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych branży sanitarnej i elektrycznej. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2016r.
77	801	80101	6050	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: JASZENICA I MIĄSE W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	12 500,00	9 848,80	Wykonano audyty energetyczne i dokumentację projektową. Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WM 2014-2020.
78	801	80101	6050	MODERNIZACJA DACHU NA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	SP Tłuszcz	46 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2016r.
79	801	80101	6060	ZAKUP KOTŁA GAZOWEGO	ZS Jasienica	20 000,00	20 000,00	Zakupiono kocioł gazowy do Zespołu Szkół w Jasienicy
80	801	80101	6060	ZAKUP KOSIARKI-TRAKTORA	ZS Stryjki	8 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2016r.
81	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA W POSTOLISKACH ETAP II	Urząd Miejski	379 087,95	12 225,56	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, wykonano dokumentację projektową instalacji oddymiania i poniesiono opłaty za wykonanie nowego przyłącza energetycznego. Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych i na nadzór inwestorski. Planowana realizacja robót - w II półroczu 2016 i w roku 2017.
82	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	120 912,05	120 912,05	Zadanie zrealizowane. Wypłacono wynagrodzenie wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego za roboty wykonane w roku 2016.
83	801	80110	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ZSP W KOZŁACH	ZSP Kozły	25 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2016r.
84	801	80114	6060	ZAKUP OPROGAMOWANIA DLA ZOPO	ZOPO Tłuszcz	11 600,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2016r.

85	801	80110	6050	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W GIMNAZJUM IM KRÓLOWEJ JADWIGI W TŁUSZCZU	Gimnazjum Tłuszcz	60 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2016r.
86	801			RAZEM		987 100,00	165 286,41	
87	852	85211	6050	WYKONANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ "PROGRAMU 500PLUS"	OPS Tłuszcz	17 600,00	17 600,00	Inwestycja polega na wykonaniu: - Projektu budowlanego inwestycji - Montażu c.o. + kotła gazowego - Zakupieniu materiałów na c.o. -Montażu instalacji gazowej wraz z materiałami i robocizną + skrzynka gazowa -Zakupieniu kotła gazowego - Junkers Cerapur Midi kondensacyjny -Montażu w przewodzie kominowym spalinowym kompletnego wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej do obsługi kotła CO/CWu oraz udrożnienie przewodu kominowego wentylacyjnego pomieszczeń nowo instalowanego kotła + wystawienie opinii. Zgodnie z Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 20.04.2016 termin zakończenia inwestycji został przesunięty na 30.09.2016.
88	852					17 600,00	17 600,00	
89	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY WODOCIĄGU W UL. PRZEJAZDOWEJ I PIŁAWSKIEJ	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania zadania do dn. 31.10.2016 r.
90	900	90001	6050	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO- KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	55 000,00	10 045,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano Studium Wykonalności i złożono wnioski do NFOŚiGW o dofinansowanie. Poniesiono koszt usługi kserograficznej. Druga część wynagrodzenia wykonawcy Studium Wykonalności zostanie wypłacona po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania na podstawie złożonego wniosku.
91	900	90001	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JASZENICA	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Planowana realizacja - w II półroczu 2016 r.
92	900	90004	6050	BUDOWA PARKU DŁUGA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Planowana realizacja - w II półroczu 2016 r.

93	900	90005	6050	OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Planowana realizacja - w II półroczu 2016 r.
94	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLLENIA ULICZNEGO UL. OKOPOWEJ W M. JASZENICA	Urząd Miejski	15 000,00	14 500,00	Zadanie zrealizowane.
95	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLLENIA ULICZNEGO W M. JASZENICA	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane.
96	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLLENIA ULICZNEGO ULICY ŻYTNEJ W M. JASZENICA	Urząd Miejski	16 500,00	16 064,00	Zadanie zrealizowane.
97	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLLENIA ULICZNEGO W M. SZCZEPANEK (GÓRKI)	Urząd Miejski	25 700,00	0,00	Planowana realizacja - w II półroczu 2016 r.
98	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLLENIA ULICZNEGO W M. KURY I OŁDAKI	Urząd Miejski	18 000,00	0,00	Planowana realizacja - w II półroczu 2016 r.
99	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLLENIA ULICZNEGO W M. PAWŁÓW	Urząd Miejski	28 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 30.07.2016 r.
100	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLLENIA ULICZNEGO W M. ŁYSOBYKI (Fundusz Sołecki Łysobyki 4 028,32)	Urząd Miejski	28 028,32	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 30.07.2016 r.
101	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLLENIA ULICZNEGO W M. DZIECIOŁY	Urząd Miejski	1 000,00	950,00	Zadanie zrealizowane.

102	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULIC KASZTELAŃSKIEJ I TŁUSZCZAŃSKIEJ W M. CHRZĘSNE	Urząd Miejski	9 000,00	5 700,00	Zadanie zrealizowane.
103	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W. M JARZĘBIA ŁĄKA	Urząd Miejski	3 000,00	2 400,00	Zadanie zrealizowane.
104	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KOZŁY	Urząd Miejski	6 000,00	1 300,00	Zadanie wykonane częściowo. Zainstalowano 1 nową oprawę oświetleniową. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
105	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	6 000,00	5 499,99	Zadanie zrealizowane.
106	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL. JADOWSKIEJ WG PROJEKTU (Fundusz Sołecki Postoliska 5 000,00)	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Planowana realizacja - w II półroczu 2016 r.
107	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. JADOWSKIEJ (OD STRONY FIUKAŁ) (Fundusz Sołecki Postoliska 6 000,00)	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 31.08.2016 r.
108	900	90015	6050	PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANEK PRZY DRODZE GMINNEJ (Fundusz Sołecki Szczepanek 6 500,00)	Urząd Miejski	6 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 31.08.2016 r.
109	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ DO UL. WSPÓLNEJ	Urząd Miejski	17 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania 15.07.2016 r.
110	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. WRZOSOWEJ I STOKROTKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	49 476,75	0,00	Zadanie zakończone 30.06.2016 r. Zapłata za wykonane prace nastąpi w lipcu 2016 r.

111	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO W UL. GŁÓWNEJ I W UL. LIPOWEJ W JASIEICY	Urząd Miejski	1 800,00	1 799,99	Zadanie zrealizowane.
112	900	90015	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OŚWIETLANIA ULICZNEGO ODCINKA UL. JADOWSKIEJ W POSTOLISKACH W KIERUNKU PRZEJZADU KOLEJOWEGO	Urząd Miejski	6 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 31.08.2016 r.
113	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA OSIEDLU KLONOWA NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 000,00	4 000,00	Zadanie zrealizowane.
114	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO W UL. WODOSPADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 800,00	1 799,99	Zadanie zrealizowane.
115	900	90095	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. DŁUGIEJ 33	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Planowana realizacja - w II półroczu 2016 r.
116	900	90095	6050	URZĄDZENIE BOISKA SPORTOWEGO NA OS BORKI	Urząd Miejski	11 000,00	10 925,48	Zadanie zrealizowane.
117	900	90095	6050	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. PRZYŻAKŁOWEJ	Urząd Miejski	3 600,00	0,00	Planowana realizacja - w II półroczu 2016 r.
118	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI (Fundusz Sołecki Pawłów 7 704,38)	Urząd Miejski	12 704,38	12 704,26	Zadanie zrealizowane.
119	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW -BRZEZINÓW (Fundusz Sołecki Brzezinów 9 028,32)	Urząd Miejski	12 758,32	12 753,40	Zadanie zrealizowane.

120	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WILCZENIEC (Fundusz Sołecki Dzięcioły 15 383,49)	Urząd Miejski	24 383,49	8 880,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę dzierżawy działki pod plac zabaw oraz wykonano roboty ziemne. Zlecono dostawę wyposażenia. Termin realizacji 08.07.2016 r.
121	900	90095	6050	ZAKUP OGRODZENIA I OGRODZENIE WYDZIELONEJ CZĘŚCI DZIAŁKI GMINNEJ (Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 10 000,00)	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Planowana realizacja - w II półroczu 2016 r.
122	900	90095	6060	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. CENTRALNEJ I DOPOSAŻENIE INNYCH PLACÓW ZABAW W JASIENICY (PRZY UL. MOSTOWEJ I PRZY UL. SŁONECZNEJ) (Fundusz Sołecki Jasienica 25 260,25)	Urząd Miejski	25 260,25	12 177,00	Zadanie wykonane częściowo. Zakupiono część urządzeń na plac zabaw. Realizacja dalszej części planowana w II półroczu 2016 r.
123	900	90095	6050	DOKOŃCZENIE BUDOWY PLACU ZABAW (W M. JAŻWIE) (Fundusz Sołecki Jażwie 7 871,55)	Urząd Miejski	7 871,55	6 912,60	Zadanie zrealizowane.
124	900	90095	6050	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW WE WSI KOZŁY W NOWE ELEMENTY (Fundusz Sołecki Kozły 12 500,00)	Urząd Miejski	12 500,00	12 500,00	Zadanie zrealizowane.
125	900	90095	6050	OGRODZENIE PLACU ZABAW W FIUKAŁACH (Fundusz Sołecki Postoliska 4 260,25)	Urząd Miejski	4 260,25	0,00	Planowana realizacja - w II półroczu 2016 r.
126	900	90095	6050	ROZBUDOWA PLACU ZABAW W POSTOLISKACH (Fundusz Sołecki Postoliska 4 000,00)	Urząd Miejski	4 000,00	0,00	Planowana realizacja - w II półroczu 2016 r.

127	900	90095	6050	ROZBUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI RYSIE (Fundusz Sołecki Rysie 4 000,00)	Urząd Miejski	4 000,00	3 308,70	Zadanie zrealizowane.
128	900	90095	6050	RENOWACJA BOISKA ORAZ BUDOWA NOWEGO BOISKA DO SIATKI (Fundusz Sołecki Szczepanek 4 397,58 zł)	Urząd Miejski	4 397,58	0,00	Planowana realizacja - w II półroczu 2016 r.
129	900	90095	6050	ROZBUDOWA PLACU ZABAW (W M.SZYMANÓWEK) (Fundusz Sołecki Szymanówek 9 725,20)	Urząd Miejski	9 725,20	8 702,25	Zadanie zrealizowane.
130	900	90095	6050	WYKOŃCZENIE OGRODZENIA PLACU ZABAW ORAZ JEGO DOPOSAŻENIE I KONSERWACJA (Fundusz Sołecki Waganka 7 098,13)	Urząd Miejski	7 098,13	3 500,00	Zadanie wykonane częściowo. Zakupiono urządzenia na plac zabaw oraz wykonano część ogrodzenia. Realizacja dalszej części planowana w II półroczu 2016 r.
131	900	90095	6050	ZAINSTALOWANIE MONITORINGU ORAZ LAMP OŚWIETLENIOWYCH BOISKA I PLACU ZABAW PRZY SZKOLE (Fundusz Sołecki Mokra Wieś 10 576,89)	Urząd Miejski	10 576,89	0,00	Zadanie zakończone 30.06.2016 r. Zapłata za wykonane prace nastąpi w lipcu 2016 r.
132	900			RAZEM		542 941,11	161 422,66	
133	921	92109	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I PRZYSTOSOWANIA DLA CELÓW KULTURALNYCH OBIEKTU DAWNEJ STACJI KOLEJOWEJ W M. JARZĘBIA ŁĄKA	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Planowana realizacja - w II półroczu 2016 r. i w roku 2017 r.
134	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM	Urząd Miejski	4 000,00	0,00	Planowana realizacja - w II półroczu 2016 r.

135	921			RAZEM		9 000,00	0,00	
136	926	92695	6050	URZĄDZENIE BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ NA OS. DŁUGA	Urząd Miejski	10 700,00	10 693,62	Zadanie zrealizowane.
137	926	92695	6050	URZĄDZENIE BOISKA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. LESZCZYNOWEJ	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Planowana realizacja - w II półroczu 2016 r.
138	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA W M. JAŻWIE	Urząd Miejski	2 000,00	0,00	Zadanie zakończone 28.06.2016 r. Zapłata za wykonane prace nastąpi w lipcu 2016 r.
139	926	92695	6060	ZAKUP URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI PLENEROWEJ (Fundusz Sołecki Mokra Wieś 2 114,17 zł)	Urząd Miejski	2 114,17	2 097,15	Zadanie zrealizowane.
140	926			RAZEM		24 814,17	12 790,77	
OGÓŁEM						7 821 775,85	1 650 660,40	