

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	BUDOWA SUW W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY, GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	224 990,24	220 703,87	Zadanie zrealizowano
2	010	01010	6057	BUDOWA SUW W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY, GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 612 898,98	1 612 898,98	Zadanie zrealizowano
3	010	01010	6059	BUDOWA SUW W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY, GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	1 032 255,34	1 032 255,34	Zadanie zrealizowano
4	010	01010	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH STRYJKI, DZIĘCIOŁY, PÓLKO, WILCZENIEC	Urząd Miejski	122 000,00	122 000,00	Wykonano. Dokumentacja została odebrana od Wykonawcy.
5	010	01010	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH MOKRA WIEŚ, SZYMANÓWEK, WAGAN, WAGANKA, BRZEZINÓW, MARIANÓW I CZĘŚCI DROGI 11-GO LISTOPADA W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	219 600,00	0,00	W trakcie realizacji.
6	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W JARZEBIEJ ŁĄCE (Fundusz Sołecki 21 748,74 zł)	Urząd Miejski	30 748,74	28 307,22	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dwóch odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 344 m i uzyskano pozwolenie na budowę. Wybudowano jeden z tych odcinków o długości 154 m.
7	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU ODCINKA WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	4 500,00	3 936,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.
8	010			RAZEM		3 246 993,30	3 020 101,41	
9	150	15011	6639	PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU	Urząd Miejski	2 343,80	0,00	Dotacja została przekazana do Województwa Mazowieckiego, jednakże nie wykorzystana została zwrócona do Gminy Tłuszcz
10	150			RAZEM		2 343,80	0,00	
11	600	60014	6300	BUDOWA CHODNIKA WE WSI DZIĘCIOŁY	Urząd Miejski	109 237,08	108 875,10	Zadanie zrealizowano, zbudowano chodnik we wsi Dzieńcioły w Gminie Tłuszcz
12	600	60014	6300	BUDOWA CHODNIKA W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	55 762,92	55 762,92	Zadanie zrealizowane, zbudowano chodnik w Postoliskach

13	600	60014	6300	BUDOWA NOWEGO CHODNIKA RONDO KURY - STRYJKI, GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	Zadanie zrealizowano, zbudowano chodnik rondo Kury - Stryjki w Gminie Tłuszcz
14	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ WE WSI BRZEZINÓW (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	5 000,00	3 075,00	Wykonanie podziałów nieruchomości pod planowaną drogę gminną
15	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ODWODNIENIA DZIAŁEK WZDŁUŻ UL. ZAWILCOWEJ W DZIĘCIOŁACH (Fundusz Sołecki 12 211,35zł)	Urząd Miejski	14 761,35	14 760,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę
16	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ WE WSI FRANCISZKÓW (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	Wykonano mapę do celów projektowych - I etap prac projektowych
17	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULIC: KWIATOWA, PRZYKŁADOWA, POPRZECZNA I SŁOWACKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	845 000,00	839 631,20	Wykonano przebudowę ulicy Kwiatowej, Majowej i Różanej w Tłuszczu
18	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY ULICY CISOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	46 740,00	46 740,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę
19	600	60016	6050	BUDOWA UL. TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	25 000,00	22 118,44	Wykonano część robót w ramach pozwolenia na budowę
20	600	60016	6050	MODERNIZACJA PRZEPUSTU W DRODZE - STASINÓW	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Wykonano modernizację przepustu w ciągu drogi gminnej Stasinów
21	600	60016	6050	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. NAPOLEOŃSKĄ Z PARAFIALNĄ W MIĄSEM	Urząd Miejski	40 000,00	40 000,00	Wykonano pomiary przy liniowych robotach ziemnych na całym odcinku drogi, zdjęto warstwę urodzajną, zrealizowano roboty ziemne oraz dolną warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego dla odcinka drogi 0+150,00.
22	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA - JADWININ	Urząd Miejski	40 000,00	36 364,36	Wykonano pierwszy etap budowy chodnika
23	600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW, WYTYCZENIE I UTWARDZENIE PRZEDŁUŻENIA ULICY LESZCZYNOWEJ DO ULICY NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	80 914,40	80 914,40	Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano pierwszy etap robót
24	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY KRASZEWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	56 000,00	51 510,63	Zadanie zostało zrealizowane
25	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	49 200,00	49 200,00	Wykonano pełną dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę
26	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE PARAFIALNA I NAPOLEOŃSKA - MIĄSE	Urząd Miejski	15 977,70	15 977,70	Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano pierwszy etap robót
27	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	95 078,00	93 426,80	Wykonano drugi etap robót budowy chodnika na ulicy Mazowieckiej
28	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ŁĄCZNIKA UL. WIERZBOWEJ, RZEMIEŚNICZEJ I SASANKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Brak wykonania w roku 2013. Umowę podpisano w roku 2014.
29	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY CENTRALNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	135 000,00	131 222,55	Zadanie zostało zrealizowane
30	600	60016	6050	WYKONANIE PODZIAŁU GEODEZYJNEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ ULICA DWORSKA W MIĄSEM	Urząd Miejski	3 600,00	3 567,00	Wykonano prace geodezyjne do podziałów nieruchomości
31	600	60016	6050	WYKONANIE UTWARDZENIA DROGI STRYJKI - OŁDAKI	Urząd Miejski	20 817,77	20 817,75	Wykonano pełną dokumentację techniczną i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę
32	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI W SZCZEPANKU (GÓRKI) DO DROGI POWIATOWEJ WE FRANCISZKOWIE	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2014 roku

33	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI KURY - RUDNIKI	Urząd Miejski	32 700,00	32 444,64	Wykonano pełną dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę
34	600	60016	6050	UPORZĄDKOWANIE STANU PRAWNEGO I WŁASNOŚCIOWEGO ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W JASZENICY	Urząd Miejski	36 900,00	36 900,00	Wykonano pełną dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę
35	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA WE WSI JADWININ (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	7 934,09	7 934,09	Wykonano część robót w ramach pozwolenia na budowę
36	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI JAŻWIE (Fundusz Sołecki 8 937,52zł)	Urząd Miejski	403 619,75	401 007,13	Wykonano pełną dokumentację techniczną i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, wykonano większość robót budowlanych
37	600	60016	6050	WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ WE WSI PAWŁÓW (Fundusz Sołecki 7 140,68zł)	Urząd Miejski	17 140,68	16 974,00	Wykonano pełną dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę
38	600	60016	6050	UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH POD DROGĘ W MIEJSCOWOŚCI STASINÓW (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	5 857,22	5 857,22	Wykonano prace geodezyjne do podziałów nieruchomości
39	600	60016	6050	MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ - STRYJKI	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Wykonano pierwszy etap prac dokumentacji projektowej
40	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	18 000,00	17 999,82	Wykonano drugi etap robót budowlanych i zakończono inwestycję
41	600	60095	6060	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	4 500,00	4 305,00	Wykonano zadanie inwestycyjne.
42	600	60095	6060	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ WE WSI KURY (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	4 500,00	4 305,00	Wykonano zadanie inwestycyjne.
43	600	60095	6060	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ WE WSI JAŻWIE	Urząd Miejski	4 500,00	4 305,00	Wykonano zadanie inwestycyjne.
44	600	60095	6060	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ - RYSIE	Urząd Miejski	5 000,00	4 305,00	Wykonano zadanie inwestycyjne.
45	600			RAZEM		2 334 740,96	2 281 300,75	
46	700	70001	6210	BUDOWA OŚWIECZENIA PRZY ULICY SIEROSZEWSKIEGO W TŁUSZCZU	ZGKiM	4 000,00	4 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
47	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ WODOCIAGU W UL. ŻELAZNEJ W M. POSTOLISKA	ZGKiM	40 000,00	40 000,00	Zbudowano sieć wodociągową w Postoliskach w ul. Żelaznej
48	700	70001	6210	BUDOWA CHODNIKA - JADWININ	ZGKiM	5 000,00	5 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
49	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ WODOCIAGU CHRZĘSNE - ZALESIE	ZGKiM	100 000,00	100 000,00	Zbudowano sieć wodociągową w relacji ul. Kasztelańska
50	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ SIECI WODOCIAGOWEJ: WÓŁKA KOZŁOWSKA - KOZŁY -RYSIE - TŁUSZCZ OS. KLONOWA NORWIDA I ULICA NOWA, ZAŚCIANKOWA	ZGKiM	2 977 500,00	2 977 500,00	Zbudowano sieć wodociągową: od SUW w Kozłach przez Wólkę Kozłowską do podłączenia z istniejącym wodociągiem w ul. Nowej w Tłuszczu oraz odcinka sieci wodociągowej w ul. Nowej w Tłuszczu, od SUW w Kozłach wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 636 w Kozłach
51	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ SUW W M. ŁYSOBYKI	ZGKiM	25 000,00	25 000,00	Rozpoczęto budowę SUW w m. Łysobyki: wykonano projekt robót geologicznych, przygotowano teren pod budowę oraz zakupiono ogrodzenie przyszłej SUW w Łysobykach

52	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA ZAKUP MINI TRAKTORA ISEKI TK 25 Z OSPRZĘTEM: PŁUG DO ŚNIEGU, PIASKARKA, KOSIARKA BIJAKOWA, ZAMIATARKA, PRZYCZEPKA Z WYWROTEM	ZGKiM	46 000,00	46 000,00	Zakupiono pojazd wolnobieżny mini traktor Iseki, model Landleander TK25, pług do śniegu, kabinę, piaskarkę profesjonalną, przyczepe z wywrotem, kosiarkę bijakową na wysięgniku GEO AGL 125, zamiatarkę SP125 PTI
53	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ I CZĘŚCIOWE WYPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) NA TERENIE ZAKŁADU	ZGKiM	163 600,00	163 600,00	Zadanie zrealizowano.
54	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	461 905,84	368 778,46	Gmina Tłuszcz nabyła 4,65 ha gruntów
55	700			RAZEM		3 823 005,84	3 729 878,46	
56	750	75022	6060	ZAKUP NAGŁOŚNIENIA	Urząd Miejski	13 000,00	12 896,55	Zakupiono nagłośnienie na salę konferencyjną
57	750	75023	6060	ZAKUP LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO	Urząd Miejski	4 000,00	2 250,75	Aplikacja zainstalowana na stacjach roboczych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu
58	750	75023	6060	ZAKUP UNIWERSALNEGO PROGRAMU KSIĘGOWEGO	Urząd Miejski	8 000,00	7 995,00	Aplikacja zainstalowana na stacjach roboczych i serwerze w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu
59	750	75023	6060	ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	13 000,00	12 999,99	Aplikacja zakupiona dla Urzędu Miejskiego w Tłuszczu
60	750	75023	6060	ZAKUP AKTUALIZACJI PROGRAMU EGBV WIN v 6.29	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	Aplikacja zainstalowana na 10 stacjach roboczych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu
61	750	75095	6639	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski	7 999,11	7 999,11	Dotacja przekazana do Województwa Mazowieckiego
62	750			RAZEM		50 999,11	49 141,40	
63	754	75404	6170	DOTACJA CELOWA NA ZKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZ	Urząd Miejski	7 000,00	6 700,15	Zakupiono zestaw komputerowy wraz z opragromowaniem, 4 drukarki, monitor
64	754	75412	6060	ZAKUP DRABINY POŻARNICZEJ TYPU PROTEKTA DLA OSP MIĄSE	Urząd Miejski	4 500,00	3 924,00	Zakupiono drabinę pożarniczą
65	754	75412	6060	ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP TŁUSZCZ	Urząd Miejski	648 000,00	648 000,00	Zadanie wykonano, zakupiono pojazd marki Mercedes-Benz model Atego 1329AF, rok produkcji 2013 nr VIN: WDB9763641L758691
66	754	75412	6050	MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP TŁUSZCZ	Urząd Miejski	19 300,00	18 659,38	Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, wyposażono w nowy sprzęt AGD oraz wykonano modernizację pomieszczeń
67	754	75412	6230	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ STRAŻNICY I ROZBUDOWA PODDASZA W OSP CHRZĘSNE	OSP CHRZĘSNE	7 000,00	7 000,00	Wykonano modernizację strażnicy OSP Chrzęsne przy ul. W. Karskiej 109 w Chrzęsnem
68	754	75412	6230	MODERNIZACJA BUDYNKU OSP JASZENICA	OSP JASZENICA	56 000,00	55 444,00	Zadanie zrealizowane
69	754			RAZEM		741 800,00	739 727,53	
70	801	80101	6050	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	1 875 000,00	1 770 387,48	W roku 2013 wykonano stan surowy- otwarty.
71	801	80101	6050	MODERNIZACJA SZATNI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	SZKOŁA PODSTAWOWA W TŁUSZCZU	12 300,00	12 300,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu kondygnacji-1 na potrzeby szatni uczniowskich w Szkole Podstawowej w Tłuszczu

72	801	80101	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PODDASZU W ZSP W KOZŁACH	ZSP KOZŁY	5 000,00	4 977,27	Wykonano adaptację pomieszczeń na poddaszu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłach
73	801	80101	6050	DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI SPORTOWEJ - ZS STRYJKI	Urząd Miejski	63 000,00	62 738,64	Wykonano: - aktualizację kosztorysów inwestorskich - fundamenty pod budynek
74	801	80101	6060	ZAKUP KSEROKOPIARKI	ZS JASIENICA	4 000,00	3 960,60	Zakupiono kserokopiarkę przez Zespół Szkół w Jasienicy
75	801	80101	6050	UTWARDZNIENIE PLACU PRZED BUDYNKIEM ZSP W KOZŁACH	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej
76	801	80101	6050	MODERNIZACJA ŁAZIENEK W ZS W JASIENICY	ZS JASIENICA	45 000,00	44 525,17	Wykonano modernizację łazienek w Zespole Szkół w Jasienicy
77	801	80104	6060	ZAKUP ZMYWARKI	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "BAŚNIOWA KRAINA"	11 100,00	11 070,00	Zakupiono zmywarkę przez Przedszkole Samorządowe "Baśniowa Kraina" w Tłuszczu
78	801	80110	6050	BUDOWA GIMNAZJUM W JASIENICY	Urząd Miejski	790 000,00	670 555,04	Wykonano roboty dostosowujące na podstawie projektu zamiennego zatwierdzonego decyzją PINB. Zadanie zrealizowane
79	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	442 000,00	366 720,49	Wykonano: - aktualizację kosztorysów inwestorskich - stan surowy otwarty zadaszony budynku przedszkola
80	801	80104	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	230 000,00	196 597,24	Wykonano: - aktualizację kosztorysów inwestorskich - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - docieplenie stropodachu - remont kominów - wymianę pokrycia dachowego - remont daszku nad wejściem - uzupełniono instalację odgromową
81	801	80195	6067	INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA - RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW GMINY TŁUSZCZ	ZOPO	3 485,00	0,00	Zakupu dokonano z wydatków bieżących, gdyż wartość nie przekraczała- 3 500,00 złotych
82	801	80195	6069	INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA - RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW GMINY TŁUSZCZ	ZOPO	615,00	0,00	Zakupu dokonano z wydatków bieżących, gdyż wartość nie przekraczała -3 500,00 złotych
83	801			RAZEM		3 487 500,00	3 149 831,93	
84	853	85395	6067	WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ	OPS	7 650,00	7 642,83	Wydatek dotyczy zakupu tablicy interaktywnej będącej narzędziem edukacyjnym przeznaczonym dla uczestników projektu "Wyzwólmy w sobie energię!". Tablica znajduje się w klubie PIK Pomoc Integracja Komunikacja, który mieści się w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu (85% finansowanie UE- budżet środków europejskich)

85	853	85395	6069	WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ	OPS	1 350,00	1 348,74	Wydatek dotyczy zakupu tablicy interaktywnej będącej narzędziem edukacyjnym przeznaczonym dla uczestników projektu "Wyzwólmy w sobie energię!". Tablica znajduje się w klubie PIK Pomoc Integracja Komunikacja, który mieści się w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu (15% finansowanie BP- dotacja celowa)
86	853			RAZEM		9 000,00	8 991,57	
87	900	90001	6057	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO	Urząd Miejski	8 038 102,85	8 027 301,75	Wykonano: przebudowę oczyszczalni ścieków w Tłuszczu, budowę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Sasanki - Wierzbowa, budowę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Słoneczna, budowę sieci wodociągowej na os. Sasanki - Wierzbowa, budowę sieci wodociągowej na os. Borki, budowę sieci wodociągowej na os. Długa - Zakrzewie
88	900	90001	6059	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO	Urząd Miejski	5 414 788,96	5 407 512,99	j.w.
89	900	90001	6050	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO	Urząd Miejski	1 368 646,15	905 022,64	j.w.
90	900	90001	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA OSIEDLACH "SŁONECZNA" I "SASANKI- WIERZBOWA" W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	265 945,00	265 915,03	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW
91	900	90001	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. JASZENICA	Urząd Miejski	215 375,00	0,00	W trakcie opracowania. Marszałek WM zawiesił toczące się postępowanie ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika - do czasu ustalenia spadkobierców po zmarłych stronach postępowania.

92	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU KANALIZACJI W UL. WĄSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	25 000,00	24 846,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę
93	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA NA PLACU ZABAW W CHRZĘSNEM (Fundusz Sołecki 6 000,00 zł)	Urząd Miejski	7 300,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na złożenie faktury przez Wykonawcę 31.12.2013 jej zapłcenie nastąpiło w styczniu 2014.
94	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI RUDNIKI (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	6 347,27	6 273,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę
95	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI RYSIE (Fundusz Sołecki 3 000,00zł)	Urząd Miejski	4 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przedłużono aneksem termin wykonania do 31.03.2014 r.
96	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA W ULICY PRZY KOŚCIELE WE FRANCISZKOWIE	Urząd Miejski	4 797,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wystąpił o pzwolenie na budowę
97	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA WE WSI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	11 316,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wystąpił o pozwolenie na budowę
98	900	90015	6050	WYKONAIE PROJEKTU OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY WESOŁEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	4 797,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wystąpił o pozwolenie na budowę
99	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OSWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI WAGANKA	Urząd Miejski	11 070,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wystąpił o pozwolenie na budowę
100	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. OKOPOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	5 000,00	4 674,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę
101	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY ZAŚCIANKOWEJ I KASPROWICZA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	16 000,00	14 850,80	Wykonano: - uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Zaściankowej - dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę linii oświetlenia w ul. Kasprowicza
102	900	90015	6050	PROJEKT I WYKONANIE OŚWIETLENIA WE WSI SZYMANÓWEK	Urząd Miejski	22 960,00	22 816,50	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wybudowano linie oświetlenia ulicznego o długości 248 m.
103	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM - RYSIE	Urząd Miejski	12 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane z uwagi na przedłużające się prace projektowe
104	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY KOLEJOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	4 797,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wystąpił o pozwolenie na budowę
105	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY WESOŁOWSKIEGO W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	21 620,00	21 620,00	Wykonano ostatnią część linii oświetlenia ulicznego o długości 330 m
106	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY MORELOWEJ W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	5 220,00	5 220,00	Wykonano linię oświetlenia ulicznego o długości 200 m
107	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	1 722,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wystąpił o pozwolenie na budowę
108	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY OGRODNICZEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	2 952,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wystąpił o pozwolenie na budowę

109	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIECZENIA DROGOWEGO WE WSI SZCZEPANEK (Fundusz Sołecki 3 500,00zł)	Urząd Miejski	7 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego
110	900	90015	6050	ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE OŚWIECZENIA ULICZNEGO WE WSI WAGANKA (Fundusz Sołecki 6 673,97)	Urząd Miejski	8 700,00	8 694,40	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wybudowano linie oświetlenia ulicznego o długości 67 m.
111	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIECZENIA ULICZNEGO W M. SZCZEPANEK	Urząd Miejski	5 000,00	4 850,00	Uzupełniono oświetlenie uliczne o 2 lampy
112	900	90095	6050	ROZBIÓRKA BUDYNKU PRZY ULICY NOWEJ W TŁUSZCZU ORAZ UPORZĄDKOWANIE TERENU	Urząd Miejski	5 000,00	4 999,99	Wykonano rozbiórkę budynku wyrównano teren i uzupełniono chodnik dla pieszych przy ul. Nowej
113	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z TERENEM DO REKREACJI SPORTOWEJ WE WSI BIAŁKI (Fundusz Sołecki 10 641,01zł)	Urząd Miejski	12 341,01	12 332,11	Wykonano ogrodzenie placu i zakupiono urządzenia na plac zabaw
114	900	90095	6050	MODERNIZACJA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	150 000,00	50 035,17	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zakupiono kosze żeliwno - stalowe.
115	900	90095	6050	ZAKUP I MONTAŻ WINDY DO BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY ULICY POWSTAŃCÓW W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	9 594,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie do PFRON
116	900	90095	6050	BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW W TŁUSZCZU, OS. BORKI	Urząd Miejski	3 700,00	3 444,00	Wykonano odcinek ogrodzenia pomiędzy placem zabaw a prywatną posesją
117	900	90095	6060	ZAKUP ZESTAWU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA WSI CHRZĘSNE (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	11 835,56	11 819,86	Zakupiono zestaw nagłaśniający dla OSP Chrzęsne
118	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W MIESJCOWOŚCI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	500,00	357,20	Wykonano dokumentację kosztorysową (do wniosku o dofinansowanie z LGD)
119	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W MIESJCOWOŚCI FRANCISZKÓW	Urząd Miejski	20 500,00	18 902,06	Wykonano dokumentację kosztorysową (do wniosku o dofinansowanie z LGD). Zadanie zrealizowano
120	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W MIESJCOWOŚCI JASIEŃ GÓRKI	Urząd Miejski	500,00	350,00	Wykonano dokumentację kosztorysową (do wniosku o dofinansowanie z LGD)
121	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI FIUKAŁY (Fundusz Sołecki 6 000,00 zł)	Urząd Miejski	7 000,00	6 999,90	Zadanie zrealizowano
122	900			RAZEM		15 712 332,80	14 838 431,40	
123	921	92109	6050	BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSE (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	25 234,89	25 035,03	Wykonano kosztorys inwestorski. Zakupiono materiały budowlane.
124	921	92109	6220	DOTACJA CELOWA NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI ORAZ WYMIANA DRZWI KOTŁOWNI W BUDYNKU CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W TŁUSZCZU	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	8 000,00	8 000,00	Zadanie zrealizowano
125	921	92116	6220	DOTACJA CELOWA NA ZAKUP PROGRAMU MAK, CZYTNIKÓW I KODÓW KRESKOWYCH ORAZ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	15 000,00	15 000,00	Zakupiono czytniki i etykiety oraz zestawy komputerowe
126	921			RAZEM		48 234,89	48 035,03	
127	926	92695	6050	BUDOWA PLACU DO JAZDY NA ROLKACH (SKATEPARK) W JASIEŃCICY (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	23 335,56	23 000,00	Wykonano mini rampę do jazdy na rolkach z materiałów zakupionych w roku poprzednim.

128	926	92695	6050	LEGALIZACJA OBIEKTÓW STADIONU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU WRAZ INFRASTRUKTURA UZUPEŁNIAJĄCA	Urząd Miejski	290 000,00	288 073,04	Wykonano dokumentację projektową - legalizacyjną. Wniesiono opłaty legalizacyjne. Uzyskano pozwolenie PINB na wznowienie robót
129	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA DO SIATKOWKI PLAŻOWEJ W MOKREJ WSI (Fundusz Sołecki)	Urząd Miejski	4 800,00	4 800,00	Wybudowano boisko do siatkówki plażowej w sąsiedztwie stawów w Mokrej Wsi
130	926	92695	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYMIANĘ NAWIERZCHNI BOISKA SPORTOWEGO W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	5 000,00	4 934,40	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową (do wniosku o dofinansowanie z LGD)
131	926	92695	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W M. MOKRA WIEŚ	Urząd Miejski	7 000,00	6 765,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową (do wniosku o dofinansowanie z LGD)
132	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ NA OSIEDLU KOLEJOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 800,00	5 730,00	Wybudowano boisko do siatkówki plażowej przy ul. Przykładowej w Tłuszczu
133	926			RAZEM		335 935,56	333 302,44	
OGÓŁEM						29 792 886,26	28 198 741,92	

