

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 rok

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.71.2014
Burmistrza Tłuszcza z dnia 28.08.2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	150	15011	6639	PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU	Urząd Miejski	5 145,72	5 145,72	Na podstawie umowy przekazano do Województwa Mazowieckiego środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania
2	600	60014	6300	BUDOWA CHODNIKA, RONDO KURY-STRYJKI W DRODZE POWIATOWEJ NR 4329W	Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	Na podstawie umowy przekazano dotację celową dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania inwestycyjnego.
3	600	60016	6050	WYKONANIE PODZIAŁU GEODEZYJNEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. NAPOLEOŃSKĄ Z UL. KURKOWĄ	Urząd Miejski	1 500,00	0,00	Zadanie nie jest realizowane ze względu na przeszkody formalne (brak zgód właścicieli nieruchomości)
4	600	60016	6050	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY STAROWIEJSKIEJ I AKSAMITNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA NA ULICY STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
5	600	60016	6050	BUDOWA KANAŁÓW DRENAŻOWYCH W DROGACH GMINNYCH ULIC ZAWILCOWEJ, PIOTRA SASINA I MIACHAŁA WOŁODYJOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI DZIĘCIOŁY GMINA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
6	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU NA ULICĘ ZASOBNĄ (Fundusz Sołecki Chrzęsne 6905,00)	Urząd Miejski	36 905,00	0,00	W dniu 12.03.2014r. podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji 15.12.2014r.
7	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY LIPOWEJ, WIŚNIOWEJ W JASIEŃCIE	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
8	600	60016	6050	BUDOWA DROGI STRYJKI - OŁDAKI	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
9	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.

10	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ - JADWININ (Fundusz Sołecki Jadwinin 8 023,69 Zł)	Urząd Miejski	18 023,69	0,00	Część środków zabezpieczona ze sprzedaży mienia gminnego. Wykonanie planowane na m-c wrzesień 2014
11	600	60016	6050	PRZEDŁUŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ W ŚRODKU WSI (Fundusz Sołecki Łysobyki)	Urząd Miejski	7 000,00	0,00	Wykonanie zaplanowane we wrześniu 2014r.
12	600	60016	6050	WYKONANIE PODZIAŁU GEODEZYJNEGO POD DROGĘ GMINNĄ (Fundusz Sołecki Stasinów)	Urząd Miejski	5 940,84	0,00	Zawieszono postępowanie administracyjne ze względu na problemy formalne
13	600	60016	6050	MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ - STRYJKI (Fundusz Sołecki Stryjki 7 929,01zł)	Urząd Miejski	10 000,00	9 900,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
14	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ WAGAN-LIPINY (Fundusz Sołecki Wagan)	Urząd Miejski	7 000,00	0,00	Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie opinii geologiczno-geotechnicznych.
15	600	60016	6050	BUDOWA ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	3 090 009,50	0,00	Trwają negocjacje w sprawie podpisania trójstronnego porozumienia między PKP PLK , firmą Torpol oraz Gminą Tłuszcz zakładające wykonanie części robót w ramach budowy ulicy Tłuszczańskiej podczas modernizacji linii kolejowej e-75 Warszawa- Białystok.
16	600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW I WYKONANIE PROJEKTU ULICY LASKOWEJ I KOŚCIELNEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej 14.05.214r. Termin wykonania dokumentacji 30.11.2014r.
17	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ŁĄCZNIKA UL. WIERZBOWEJ, RZEMIEŚLNICZEJ I SASANKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	35 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej 17.01.2014r. Termin wykonania dokumentacji 20.12.2014r.
18	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA UL. PRUSA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana we wrześniu 2014r.
19	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI W SZCZEPANKU (GÓRKI) DO DROGI POWIATOWEJ WE FRANCISZKOWIE	Urząd Miejski	21 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej 18.02.2014r. Termin wykonania dokumentacji: 20.12.2014r.
20	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU UL. ZAGŁOBY W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie opinii geologiczno-geotechnicznych.
21	600	60095	6060	ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH WIAT PRZYSTANKOWYCH (Fundusz Sołecki Postoliska)	Urząd Miejski	10 000,00	7 131,98	Zakupiono 2 wiaty przystankowe.
22	600	60095	6060	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ (Fundusz Sołecki Szymanówek)	Urząd Miejski	2 500,00	2 500,00	Zadanie zrealizowane.
23	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA WYKONANIE PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA OSIEDLACH "SŁONECZNA" I "SASANKI- WIERZBOWA" W TŁUSZCZU	ZGKiM	1 204 892,00	200 000,00	Podpisano umowę z ZGKiM na dotację 24.04.2014r. Umowa w trakcie realizacji.

24	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA UZUPEŁNIENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	5 000,00	0,00	Zaplanowano realizację w II półroczu 2014r
25	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU W JARZĘBIEJ ŁĄCE	ZGKiM	15 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
26	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ WODOCIĄGU NA ODCINKU UL.SPACEROWEJ I STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	ZGKiM	60 000,00	0,00	Zaplanowano realizację w II półroczu 2014r
27	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TŁUSZCZ UL. WIEJSKA 56	ZGKiM	30 000,00	0,00	Zaplanowano realizację w II półroczu 2014r
28	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ: TŁUSZCZ OS. KLONOWA, NORWIDA, KONARY,MIEJSCOWOŚĆ: WÓŁKA KOZŁOWSKA, KOZŁY	ZGKiM	1 000 000,00	0,00	Podpisano umowę z ZGKiM na dotację 24.04.2014r. Umowa w trakcie realizacji.
29	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ SUW W M. ŁYSOBYKI	ZGKiM	1 054 200,00	30 000,00	Podpisano umowę z ZGKiM na dotację 24.04.2014r. Umowa w trakcie realizacji.
30	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	285 000,00	47 419,00	Zakupiono grunt o łącznej powierzchni 1,3125 ha.
31	750	75023	6060	ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	13 000,00	0,00	Zaplanowano realizację w II półroczu 2014r
32	754	75412	6230	ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NA ROZBUDOWĘ STRAŻNICY OSP W CHRZĘSNEM	OSP CHRZĘSNE	20 763,70	20 763,70	Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację.
33	754	75412	6230	MODERNIZACJA SRTAŻNICY OSP W JASIEINICY	OSP JASIEINICA	15 000,00	15 000,00	Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację.
34	801	80101	6050	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W ZS W POSTOLISKACH	ZS Postoliska	20 000,00	19 680,00	Wykonano budowę przyłącza wodociągowego przy Zespole Szkół w Postoliskach
35	801	80101	6050	BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWGO DO SZKOŁY W POSTOLISKACH	ZS Postoliska	7 500,00	7 420,59	Wykonano przyłącze gazowe do Zespołu Szkół w Postoliskach
36	801	80101	6050	BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W ZS W POSTOLISKACH	ZS Postoliska	20 000,00	0,00	Planowane wykonanie w II półroczu 2014 roku.
37	801	800101	6050	WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ WYMIANA ZBIORNIKA NA WODĘ CIEPLĄ W ZSP W KOZŁACH	ZSP Kozły	6 575,00	0,00	Planowane wykonanie w II półroczu 2014 roku.
38	801	80101	6050	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 371 731,99	1 753 271,86	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót 30.09.2014r.
39	801	80101	6050	DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI SPORTOWEJ - ZS STRYJKI	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.01.2015r.

40	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	100 000,00	0,00	W pierwszym przetargu nie wybrano wykonawcy z uwagi na oferty przewyższające wartość środków przewidzianych na realizację zadania. Planowane powtórzenie postępowania przetargowego.
41	801	80104	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU, ETAP II	Urząd Miejski	199 966,52	4 969,20	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 08.08.2014r.
42	801	80101	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU SZKOŁY DLA POTRZEB BLOKU ŻYWIENIOWEGO PRZEDSZKOLA W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	1 000 000,00	5 412,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.09.2014r.
43	801	80103	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU	Szkoła Podstawowa w Tłuszczu	16 070,00	0,00	Planowane wykonanie w II półroczu 2014 roku.
44	801	80110	6060	ZAKUP ZESTAWÓW INTERAKTYWNYCH DLA ZS W JASIEICY	ZS Jasienica	45 000,00	0,00	Planowane wykonanie w II półroczu 2014 roku.
45	801	80110	6060	ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA ZS W JASIEICY	ZS Jasienica	10 000,00	0,00	Planowane wykonanie w II półroczu 2014 roku.
46	900	90001	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA OSIEDLACH "SŁONECZNA" I "SASANKI- WIERZBOWA" W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 000,00	3 500,00	Wyplacona II transza wynagrodzenia za przygotowanie i nadzór nad wnioskiem aplikacyjnym do NFOŚiGW .
47	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI W UL. WĄSKIEJ I NOWOSADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	250 000,00	615,00	24.07.2014r. Zadanie w części zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
48	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. POPRZECZNEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	150 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
49	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA NA TERENIE SOŁECTWA (Fundusz Sołecki Postoliska)	Urząd Miejski	3 000,00	0,00	Realizacja przewidziana w lipcu 2014
50	900	90015	6050	ZAŁOŻENIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZACZYNAJĄC OD NR 1- RUDNIKI (Fundusz Sołecki Rudniki 6 437,89 ZŁ)	Urząd Miejski	30 000,00	0,00	Zadanie w części zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
51	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. WRZOSOWA, STOKROTKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
52	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. RATUSZOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Złożona oferta przewyższała środki finansowe zaplanowane w budżecie. Planowane powtórzenie naboru ofert.

53	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. KACZA, PARKOWA, WESOŁA, OKOPOWA, WOŁOMIŃSKA W JASIEŃCACH	Urząd Miejski	75 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
54	900	90015	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	6 642,00	6 642,00	Zadanie zrealizowane.
55	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI RYSIE	Urząd Miejski	19 500,00	4 231,20	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zaplanowane do realizacji w części ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczenia środków.
56	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. OGRODNICZEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wystąpił o pozwolenie na budowę. Szacowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to III kwartał 2014r.
57	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	10 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
58	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE FRANCISZKOWIE	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
59	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SZCZEPANKU	Urząd Miejski	40 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
60	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
61	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO (Fundusz Sołecki Zalesie)	Urząd Miejski	7 244,40	0,00	Realizacja przewidziana w lipcu 2014r.
62	900	90015	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ OŚWIETLENIA NA PLACU ZABAW W CHRZĘSNEM	Urząd Miejski	4 551,00	4 551,00	Zadanie zrealizowane.
63	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW - PRZYSIÓŁEK PIĘCZYŃSKA(Fundusz Sołecki Białki 8 000,00 zł)	Urząd Miejski	12 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Płatność w miesiącu lipcu 2014r.
64	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY OSIEDLE KLONOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	Realizacja przewidziana w lipcu/sierpniu 2014r. Zadanie zaplanowane do realizacji w części ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
65	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY OSIEDLE SŁONECZNA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
66	900	90095	6050	ZAKUP MATERIAŁÓW DO MONTAŻU OGRODZENIA, UTWARDZENIA I ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW (Fundusz Sołecki Grabów 7 408,30zł)	Urząd Miejski	7 808,30	920,00	Zadanie zrealizowane. Płatność w II półroczu 2014r.

67	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Płatność w miesiącu lipcu 2014r.
68	900	90095	6050	MODERNIZACJA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	15 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
69	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU GÓRKI (Fundusz Sołecki Jasienica)	Urząd Miejski	23 668,70	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie z PROW.
70	900	90095	6050	URZĄDZENIE PLACU ZABAW (Fundusz Sołecki Waganka)	Urząd Miejski	6 769,25	0,00	Zadanie zrealizowane. Płatność w miesiącu lipcu 2014r.
71	900	90095	6050	BUDOWA OGRODZENIA I ZAKUP URZĄDZEŃ DO PLACU ZABAW W FIUKAŁACH (Fundusz Sołecki Postoliska 2 541,41zł)	Urząd Miejski	3 541,41	0,00	Zadanie zrealizowane. Płatność w miesiącu lipcu 2014r.
72	900	90095	6060	ZAKUP URZĄDZEŃ I OŚWIETLENIA NA PLAC ZABAW (Fundusz Sołecki Postoliska)	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 18.07.2014r.
73	900	90095	6060	ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW (Fundusz Sołecki Szczepanek)	Urząd Miejski	11 029,61	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie z PROW.
74	900	90095	6050	ZAKUP I MONTAŻ WINDY DO BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY ULICY POWSTAŃCÓW W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	95 021,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót: 14.08.2014r.
75	921	92109	6050	ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ BUDYNKU WDK (Fundusz Sołecki Miąse 16 473,41 Zł)	Urząd Miejski	51 073,41	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. podpisano umowę na wykonanie konstrukcji ścian części garażowej budynku WDK.Termin zakończenia robót 31.07.2014r. Zadanie zaplanowane do realizacji w części ze środków ze sprzedaży mienia gminnego. Brak zabezpieczonych środków.
76	921	92109	6060	ZAKUP KONTENERA NA ŚWIETLICĘ WIEJKSĄ (Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 12 000,00 zł)	Urząd Miejski	19 700,00	19 700,00	Zadanie zrealizowane.
77	921	92195	6060	ZAKUP ŚRODKÓW AUDIOWIZUALNYCH (Fundusz Sołecki Kozły)	Urząd Miejski	12 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2014r.
78	926	92695	6050	KONTYNUACJA BUDOWY BOISK DO PIŁKI NOŻNEJ I SIATKOWEJ (Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 11 500,00zł)	Urząd Miejski	25 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Płatność w miesiącu lipcu 2014r.
79	926	92695	6050	ROZBUDOWA BOISKA PRZY STAWACH (Fundusz Sołecki Mokra Wieś)	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Płatność w miesiącu lipcu 2014r.
80	926	92695	6057	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	260 700,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.08.2014r.
81	926	92695	6059	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	355 875,84	615,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.08.2014r.
82	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ (Fundusz Sołecki Pólko)	Urząd Miejski	7 380,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 15.07.2014r.
OGÓŁEM						16 422 228,88	2 369 388,25	