

**Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 roku**

| Lp. |     |       |      | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                         | jednostka realizująca | Plan         | Wykonanie    | Informacje                                                                                                        |
|-----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                    | 6                     | 7            | 8            | 9                                                                                                                 |
| 1   | 010 | 01010 | 6050 | BUDOWA WODOCIĄGU CHRZĘSNE-ZALESIE                                                                                                                                                    | Urząd Miejski         | 80 000,00    | 79 732,80    | Wykonano sieć wodociągową wraz z hydrantami w ulicach: Sulejowskiej i Kasztelańskiej o łącznej długości 286,60 mb |
| 2   | 010 | 01010 | 6050 | WYKONANIE AKTUALIZACJI PRZEDMIARÓW I KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH NA BUDOWĘ SUW W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOBYKI                                                                                 | Urząd Miejski         | 1 722,00     | 1 722,00     | Wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów                                                                   |
| 3   | 010 | 01010 | 6050 | WYKONANIE AKTUALIZACJI PRZEDMIARÓW I KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH NA BUDOWĘ SUW W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY                                                                                    | Urząd Miejski         | 1 722,00     | 1 722,00     | Wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów. Inwestycja ujęta w planie inwestycyjnym na rok 2012              |
| 4   | 010 | 01010 | 6050 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH STRYJKI, DZIĘCIOŁY, PÓLKO, WILCZENIEC                                                                                | Urząd Miejski         | 122 000,00   | 0,00         | Dokumentacja nie została wykonana w roku 2011. Wykonawca realizuje zadanie                                        |
| 5   | 010 | 01010 | 6050 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH MOKRA WIEŚ, SZYMANÓWEK, WAGAN, WAGANKA, BRZEZINÓW, MARIANÓW I CZĘŚCI DROGI 11-GO LISTOPADA W MIEJSCOWOŚCI POSTOLISKA | Urząd Miejski         | 219 600,00   | 430,50       | Dokumentacja nie została wykonana w roku 2011. Wykonawca realizuje zadanie                                        |
| 6   | 010 | 01010 | 6057 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW WSI JARZĘBIAŁKA I POSTOLISKA                                                                                                               | Urząd Miejski         | 1 300 677,13 | 1 300 677,13 | Wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 10.831 mb                                                            |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                        |               |                     |                     |                                                                                                                                                                                         |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 010 | 01010 | 6059 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW WSI JARZĘBIAŁKA I POSTOLISKA                                                                                                                                 | Urząd Miejski | 878 122,96          | 873 514,01          | Opis j.w.                                                                                                                                                                               |
| 8  | 010 | 01010 | 6050 | WYKONANIE PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. POSTOLISKA                                                                                                                                                  | Urząd Miejski | 11 200,00           | 11 193,00           | Wykonano projekt sieci wodociągowej wraz z hydrantami w ulicach: 11 Listopada i Spacerowej o łącznej długości: 290 mb                                                                   |
| 9  | 010 |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                           |               | <b>2 615 044,09</b> | <b>2 268 991,44</b> |                                                                                                                                                                                         |
| 10 | 150 | 15011 | 6639 | PRZYŚPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZECZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU | Urząd Miejski | 14 370,00           | 0,00                | Program realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Kwota została przekazana dnia 29.04.2011 i niewykorzystana zwrócona w całości do Gminy Tłuszcz dnia 24.11.2011 |
| 11 | 150 |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                           |               | <b>14 370,00</b>    | <b>0,00</b>         |                                                                                                                                                                                         |
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | WYKONANIE ODWODNIENIA DROGI POWIATOWEJ NR 4325W W MSC. POSTOLISKA                                                                                                                                      | Urząd Miejski | 65 500,00           | 21 900,15           | Odmulenie rowu drogowego na odcinku ok.800mb wraz z wymianą przepustów pod zjazdami                                                                                                     |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | WZMOCNIENIE POBOCZA DROGI GMINNEJ UL. ZJAZDOWA W TŁUSZCZU                                                                                                                                              | Urząd Miejski | 77 700,00           | 77 063,85           | Budowa chodnika na ul. Zjazdowej w Tłuszczu                                                                                                                                             |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BUDOWY UL. SASANKI WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU OD UL. RZEMIEŚLNICZEJ DO UL. WIERZBOWEJ                                                                    | Urząd Miejski | 24 600,00           | 0,00                | Zadanie inwestycyjne nie wykonane. Gmina Tłuszcz wystąpi o rozstrzygnięcie postępowania na drodze sądowej.                                                                              |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | ASFALTOWANIE UL. WIDOK W CHRZĘSNEM                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski | 71 300,00           | 70 643,29           | Zadanie inwestycyjne kontynuowane z 2010 roku. Wykonano nakładkę bitumiczną jezdni w krawężnikach betonowych.                                                                           |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | ROZBUDOWA ULIC KOŚCIELNEJ I PRZELOTOWEJ W TŁUSZCZU                                                                                                                                                     | Urząd Miejski | 150 000,00          | 0,00                | Inwestycja przeniesiona na rok 2012r. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu.                                                                                                    |

|           |            |       |      |                                                                                                                     |               |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17        | 600        | 60016 | 6050 | BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY NADRZECZNEJ W TŁUSZCZU                                                                   | Urząd Miejski | 70 200,00           | 58 710,36         | Wykonano chodnik po stronie północnej ul. Nadrzecznnej na długości około 300mb.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18        | 600        | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA ULIC KWIATOWA, PRYZAKŁADOWA, MAJOWA, RÓŻANA, POPRZECZNA I SŁOWACKIEGO                                    | Urząd Miejski | 67 000,00           | 0,00              | Inwestycja przeniesiona na rok 2012r. Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19        | 600        | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY STAROWIEJSKIEJ I AKSAMITNEJ ORAZ PROJEKT CHODNIKA NA UL STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH | Urząd Miejski | 40 000,00           | 0,00              | Inwestycja przeniesiona na rok 2012r. Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20        | 600        | 60016 | 6050 | BUDOWA PARKINGU W TŁUSZCZU                                                                                          | Urząd Miejski | 486 396,50          | 210 674,40        | Wykonano utwardzenie terenu o pow. ok. 3500 m2 oraz uruchomiono oświetlenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>21</b> | <b>600</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                        |               | <b>1 052 696,50</b> | <b>438 992,05</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22        | 700        | 70001 | 6210 | DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO                                                                    | Urząd Miejski | 156 500,00          | 156 339,79        | Dotacja została wykorzystana na: rębak Skorpion, kosiarkę Skorpion, wał do kosiarki, termomodernizacja budynku Warszawska 7, komórki Warszawska 7, wymiana okien Parkowa 1 i 5, Szeroka 27, ocieplenie ściany Szeroka 27, zakup i montaż GPS w pojazdach, częściowe pokrycie zakupu zamiatarki. Niewykorzystaną dotację ZGKiM zwrócił do budżetu Gminy Tłuszcz. |
| 23        | 700        | 70005 | 6060 | WYKUPY GRUNTÓW                                                                                                      | Urząd Miejski | 254 370,00          | 242 412,07        | Wykupiono grunty o łącznej powierzchni 6,51 ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>24</b> | <b>700</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                        |               | <b>410 870,00</b>   | <b>398 751,86</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25        | 750        | 75023 | 6060 | ZAKUP PROGRAMU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU - ŚRODKI TRWAŁE                                                      | Urząd Miejski | 6 000,00            | 0,00              | Zadanie realizowane w 2012 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26        | 750        | 75023 | 6060 | ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU                                                   | Urząd Miejski | 13 000,00           | 12 259,38         | Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|           |            |       |      |                                                                                                                                            |               |                  |                  |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27        | 750        | 75023 | 6060 | ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU                                                                              | Urząd Miejski | 12 000,00        | 12 000,00        | Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniem                                                                                                                                                             |
| 28        | 750        | 75023 | 6060 | ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DO SKANOWANIA, DRUKOWANIA I KOPIOWANIA                                           | Urząd Miejski | 11 000,00        | 10 937,53        | Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniem                                                                                                                                                             |
| 29        | 750        | 75023 | 6057 | USŁUGI PUBLICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO REGIONU                  | Urząd Miejski | 0,00             | 0,00             | Patrz: opis poniżej                                                                                                                                                                                   |
| 30        | 750        | 75023 | 6059 | USŁUGI PUBLICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO REGIONU                  | Urząd Miejski | 22 591,83        | 22 591,83        | Zakupiono i wdrożono program dla USC. Zakupiono i wdrożono system podpisu elektronicznego dla pracowników urzędu. Wykonano kosztorysy inwestorskie na roboty adaptacji części poddasza na serwerownię |
| 31        | 750        | 75095 | 6057 | Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY                                                                                                      | Urząd Miejski | 0,00             | 0,00             | Program realizowany w roku 2012.                                                                                                                                                                      |
| 32        | 750        | 75095 | 6059 | Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY                                                                                                      | Urząd Miejski | 0,00             | 0,00             | j.w.                                                                                                                                                                                                  |
| 33        | 750        | 75095 | 6639 | ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA | Urząd Miejski | 15 014,00        | 0,00             | Program realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Kwota została przekazana dnia 29.04.2011 r. i niewykorzystana w całości zwrócona do Gminy Tłuszcz dnia 24.11.2011r.          |
| <b>34</b> | <b>750</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                               |               | <b>79 605,83</b> | <b>57 788,74</b> |                                                                                                                                                                                                       |
| 35        | 754        | 75404 | 6170 | ZAKUP RADIOWOZU OZNAKOWANEGO DLA POTRZEB KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU W RAMACH AKCJI "Sponsoring 2011"                                   | Urząd Miejski | 17 500,00        | 17 500,00        | Dofinansowanie zakupu radiowozu                                                                                                                                                                       |

|           |            |       |      |                                                                                                                                                               |               |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36        | 754        | 75412 | 6060 | ZAKUP NADWOZIA POŻARNICZEGO NA PODWOZIU SAMOCHODU JELCZ DLA OSP TŁUSZCZ                                                                                       | Urząd Miejski | 65 000,00         | 64 999,99         | Zadanie z 2010 roku wykonane przez Wykonawcę po terminie zawartym w umowie, odbiór nastąpił w styczniu 2011.                                                                                                                     |
| 37        | 754        | 75412 | 6060 | ZAKUP MOTOPOMPY I PIŁY DO BETONU I STALI DLA OSP DZIĘCIOŁY                                                                                                    | Urząd Miejski | 9 100,00          | 9 000,00          | Zakup współfinansowany z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 7 000,00 zł.                                                                                                                                       |
| 38        | 754        | 75412 | 6060 | URZĄDZENIE RADIOWE DO SELEKTYWNEGO POWIADAMIANIA DLA OSP JASZENICA                                                                                            | Urząd Miejski | 4 860,00          | 4 860,00          | Zakupiono urządzenie radiowe dla OSP Jasienica                                                                                                                                                                                   |
| 39        | 754        | 75412 | 6060 | ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP MIĄSE                                                                                                                    | Urząd Miejski | 43 500,00         | 43 500,00         | Zakupiono samochód strażacki dla OSP Miąse                                                                                                                                                                                       |
| <b>40</b> | <b>754</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  |               | <b>139 960,00</b> | <b>139 859,99</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41        | 801        | 80101 | 6050 | LIKWIDACJA FUNDAMENTÓW HALI SPORTOWEJ W TŁUSZCZU ORAZ ROZBIÓRKA BOISKA SPORTOWEGO                                                                             | Urząd Miejski | 51 950,00         | 48 769,70         | Wykonano likwidację fundamentów wykonanych bez pozwolenia na budowę                                                                                                                                                              |
| 42        | 801        | 80101 | 6050 | WYKONANIE PROJEKTU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU                                                                                          | Urząd Miejski | 35 000,00         | 26 752,50         | Zakupiono projekt gotowy (typowy) hali widowiskowo-sportowej o wym. 36 x 44 m                                                                                                                                                    |
| 43        | 801        | 80101 | 6050 | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKÓŁ W MIĄSEM                                          | Urząd Miejski | 70 000,00         | 67 403,69         | Wykonano przebudowę części istniejącego budynku wraz z rozbudową o łącznej pow. użytk. 66,65 m2. Przedszkole funkcjonuje.                                                                                                        |
| 44        | 801        | 80101 | 6050 | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU BUDYNKU SZKOŁY DLA POTRZEB BLOKU ŻYWIENIOWEGO PRZEDSZKOLA W MOKREJ WSI | Urząd Miejski | 160 000,00        | 158 055,00        | Wykonano remont kuchni w istniejącym budynku. Remont objął przebudowę instalacji wewnętrznych, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie nowych okładzin ściennych i posadzek |

|    |     |       |      |                                                                                                                |                                     |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | 801 | 80101 | 6060 | ZAKUP KOMPUTERÓW DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH                                                  | Urząd Miejski                       | 8 500,00            | 8 403,19            | Zakupiono sprzęt komputerowy dla ZSP w Kozłach.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 46 | 801 | 80101 | 6050 | WYKONANIE KOSZTORYSU I PROJEKTU BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE W JASIENICY                         | Urząd Miejski                       | 7 380,00            | 7 000,00            | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Inwestycja ujęta w planie inwestycyjnym na rok 2012                                                                                                                                                                                     |
| 47 | 801 | 80101 | 6060 | ZAKUP KOSIARKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W POSTOLISKACH                                                                     | Zespół Szkół w Postoliskach         | 7 000,00            | 6 745,00            | Zakupiono traktorek z kosiarką                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48 | 801 | 80101 | 6060 | ZAKUP WYPOSAŻENIA KUCHNI w ZESPOLE SZKÓŁ W JASIENICY                                                           | Zespół Szkół w Jasienicy            | 113 240,00          | 112 370,72          | Zakupiono wyposażenie technologiczne do kuchni                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49 | 801 | 80110 | 6050 | BUDOWA GIMNAZJUM W JASIENICY                                                                                   | Urząd Miejski                       | 1 000 000,00        | 917 135,54          | Wykonano aktualizację kosztorysów. Wykonano projekt instalacji gazowej, elewację budynku, instalację gazową oraz etap I robót wykończeniowych obejmujący wykonanie tynków wewnętrznych i podkładów pod posadzkę, montaż grzejników na parterze i piętrze budynku, zainstalowano windę. |
| 50 | 801 | 80101 | 6060 | ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W JASIENICY                                                    | Zespół Szkół w Jasienicy            | 13 280,00           | 10 818,00           | Zakupiono zestaw i aparaturę nagłośnieniową                                                                                                                                                                                                                                            |
| 51 | 801 | 80101 | 6060 | ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W JASIENICY                                                      | Zespół Szkół w Jasienicy            | 10 000,00           | 9 814,99            | Zakupiono zestaw multimedialny                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52 | 801 | 80195 | 6067 | ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH W RAMACH PROJEKTU "WSZECHESTRONNY ROZWÓJ DZIECKA - DROGĄ DO SUKCESU GMINY TŁUSZCZ" | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 12 024,95           | 8 500,00            | Zakupiono tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej w Tłuszczu                                                                                                                                                                                                                       |
| 53 | 801 | 80195 | 6069 | ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH W RAMACH PROJEKTU "WSZECHESTRONNY ROZWÓJ DZIECKA - DROGĄ DO SUKCESU GMINY TŁUSZCZ" | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 2 122,05            | 1 500,00            | Zakupiono tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej w Tłuszczu                                                                                                                                                                                                                       |
| 54 | 801 |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                   |                                     | <b>1 490 497,00</b> | <b>1 383 268,33</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|           |            |       |      |                                                                                                                                                                                                 |               |                 |                 |                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55        | 853        | 85395 | 6067 | ZAKUPY INWESTYCYJNE PROJEKTU "EKONOMIA SPOŁECZNA W DZIAŁANIU"                                                                                                                                   | Urząd Miejski | 3 400,00        | 2 975,03        | Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne                                                                                                                                                    |
| 56        | 853        | 85395 | 6069 | ZAKUPY INWESTYCYJNE PROJEKTU "EKONOMIA SPOŁECZNA W DZIAŁANIU"                                                                                                                                   | Urząd Miejski | 600,00          | 525,00          | Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne                                                                                                                                                    |
| <b>57</b> | <b>853</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                    |               | <b>4 000,00</b> | <b>3 500,03</b> |                                                                                                                                                                                        |
| 58        | 900        | 90001 | 6050 | KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO | Urząd Miejski | 50 000,00       | 48 486,40       | Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Dokonano aktualizacji wniosku do MJWPU oraz aktualizacji studium wykonalności. Projekt przewidziany do realizacji na lata 2012 - 2013 |
| 59        | 900        | 90001 | 6057 | KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO | Urząd Miejski | 17 925,00       | 0,00            | Projekt przewidziany do realizacji na lata 2012 - 2013                                                                                                                                 |
| 60        | 900        | 90001 | 6059 | KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIĄGOWEGO | Urząd Miejski | 12 075,00       | 0,00            | Projekt przewidziany do realizacji na lata 2012 - 2013                                                                                                                                 |

|    |     |       |      |                                                                                                   |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | 900 | 90001 | 6050 | BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI TŁUSZCZ NA OSIEDLU KLONOWA-NORWIDA ( UL. RADZYMIŃSKA ) | Urząd Miejski | 69 734,30  | 4 116,83   | Inwestycja przerwana. Wykonano inwentaryzację robót zrealizowanych. Wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Gmina odstąpiła od umowy. Trwają rozmowy z wykonawcą w sprawie zakończenia przedsięwzięcia i rozliczenia między stronami.                                                                     |
| 62 | 900 | 90001 | 6050 | REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ                                 | Urząd Miejski | 181 951,00 | 180 946,43 | Inwestycja zakończona. W 2011 roku wykonano ostatni etap rekultywacji, tj.: zabudowa biologiczna – wprowadzenie roślinności niskiej i wysokiej; droga eksploatacyjna                                                                                                                                                             |
| 63 | 900 | 90001 | 6050 | BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI W OŚ. KOLEJOWA, CENTRUM                                            | Urząd Miejski | 507 000,00 | 506 974,33 | Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Wykonano sieć wodociągową Etap I : ulice Zaściankowa i Kasprowicza, Etap II: ulice Kościuszki, Grzelaka i Warszawska. Łączna długość sieci to 1.719,50 mb. Wniesiono jednorazową opłatę dla PKP z tytułu trwałego zajęcia gruntu w pasie kolejowym (odcinek w ul. Warszawskiej) |
| 64 | 900 | 90001 | 6050 | BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OS. DŁUGA W TŁUSZCZU                                              | Urząd Miejski | 25 010,00  | 25 010,00  | Wykonano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej. Sieć dł. 671 mb wraz z przyłączami do wpustów                                                                                                                                                                                                                           |



|    |     |       |      |                                                                                    |               |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | 900 | 90001 | 6050 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA MODERNIZACJĘ SUW W TŁUSZCZU PRZY UL. WĄSKIEJ | Urząd Miejski | 17 751,00  | 0,00      | Projekt został wykonany. Kwota zaplanowana w budżecie to 30% wynagrodzenia wykonawcy zatrzymane z uwagi na przekroczenie terminu wykonania. Toczy się postępowanie w sądzie w sprawie kar umownych.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 66 | 900 | 90001 | 6050 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. JASZENICA                     | Urząd Miejski | 100 000,00 | 66 100,00 | Wykonano 3 - wariantową aktualizację koncepcji projektowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 67 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIETLENIA UL. AKSAMITNA W POSTOLISKACH                                    | Urząd Miejski | 6 000,00   | 6 000,00  | Wykonano montaż 2 lamp wraz z przewodem dług. 50 mb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 68 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA NOWYCH ODCINKÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO                                       | Urząd Miejski | 81 559,00  | 69 729,00 | WYKONANO: linię oświetlenia w Szymanówku (4 lampy, 7 słupów, dł. linii 346m); linię oświetlenia w Brzeziniowie ( 5 lamp, 5 słupów, dł. linii 220 mb); montaż 1 lampy w Tłuszczu przy ul. Przemysłowej; montaż 7 lamp wraz z przewodem dług. 50 mb w Szymanówku; montaż 1 lampy wraz z przewodem dług. 300 mb w Rudnikach; montaż 7 lamp wraz z przewodem dług. 100 mb w Jaźwiu; montaż 1 lampy w Łysobykach. ZLECONO: wykonanie projektu linii oświetleniowej ul Widok w Chrzęsnem |

|               |            |       |      |                                                                                                                             |               |                     |                     |                                                                                      |
|---------------|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 69            | 900        | 90095 | 6050 | OZNACZENIE SZLAKU ROWEROWEGO ORAZ BUDOWA MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA KOŻŁOWSKA GMINA TŁUSZCZ | Urząd Miejski | 48 000,00           | 44 647,35           | Wykonano budowę placu zabaw dla dzieci wraz z odpowiednim oznaczeniem informacyjnym. |
| <b>70</b>     | <b>900</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |               | <b>1 117 005,30</b> | <b>952 010,34</b>   |                                                                                      |
| 71            | 921        | 92195 | 6050 | PROJEKT BUDOWY WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W M. MIĄSE                                                                           | Urząd Miejski | 16 531,20           | 16 531,20           | Wykonano projekt. Uzyskano pozwolenie na budowę.                                     |
| 72            | 921        | 92195 | 6050 | WYKONANIE ZASILENIA PLACU BUDOWY WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSEM                                                           | Urząd Miejski | 3 500,00            | 3 500,00            | Wykonano zasilenie placu budowy w energię elektryczną                                |
| <b>73</b>     | <b>921</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |               | <b>20 031,20</b>    | <b>20 031,20</b>    |                                                                                      |
| 74            | 926        | 92695 | 6060 | ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO NA BOISKO WIELOFUNKCYJNE W TŁUSZCZU                                                           | Urząd Miejski | 13 000,00           | 13 000,00           | Wykonano instalację wraz z montażem i uruchomieniem nagłośnienia                     |
| 75            | 926        | 92695 | 6050 | WYKONANIE PIŁKOCHWYTÓW I WJAZDU NA BOISKU W STRYJKACH                                                                       | Urząd Miejski | 66 000,00           | 65 878,80           | Wykonano piłkochwyty wokół płyty boiska. Wykonano podjazd do boiska                  |
| 76            | 926        | 92695 | 6057 | BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W M. STRYJKI, GM. TŁUSZCZ                                                         | Urząd Miejski | 145 113,00          | 145 113,00          | Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej i wym. 20 x 40 m              |
| 77            | 926        | 92695 | 6059 | BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W M. STRYJKI, GM. TŁUSZCZ                                                         | Urząd Miejski | 93 500,00           | 93 266,78           | j.w.                                                                                 |
| <b>78</b>     | <b>926</b> |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |               | <b>317 613,00</b>   | <b>317 258,58</b>   |                                                                                      |
| <b>OGÓŁEM</b> |            |       |      |                                                                                                                             |               | <b>7 261 692,92</b> | <b>5 980 452,56</b> |                                                                                      |







