

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2015 rok

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU WODOCIĄGU DZIĘCIOŁY-ŁYSOBYKI	Urząd Miejski	20 000,00	17 835,00 zł	Zadanie zrealizowane -wykonano projekt wodociągu Dzieńcioły- Łysobyki
2	010	01010	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIĄSE	Urząd Miejski	23 300,00	21 750,00 zł	Zadanie zrealizowane -wykonano dokumentację projektową odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Miąse
3	010	01010	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH MOKRA WIEŚ, SZYMANÓWEK, WAGAN, WAGANKA, BRZEZINÓW, MARIANÓW I CZEŚCI DROGI 11-GO LISTOPADA W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	219 600,00	0,00 zł	Umowa nr 369/IX/09 z dnia 25.09.2009 r. Termin wykonania zadania tj. wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę: 30.08.2010 r.. Pozwolenie na budowę w części dot. terenu kolejowego wykonawca uzyskał 10.01.2012r. Realizacja pozostałej części zadania jest opóźniona zarówno z powodu zwłoki po stronie wykonawcy jak i z niezależnej od wykonawcy konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania przed wydaniem nowej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, co wymusiło konieczność opracowania na nowo map do celów projektowych i aktualizacji projektu budowlanego.

4	010			RAZEM		262 900,00	39 585,00 zł	
5	150	15011	6639	PRZYŚPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU	Urząd Miejski	12 949,67	12 949,67 zł	Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja projektu zakończona.
6	150			RAZEM		12 949,67	12 949,67 zł	
7	600	60014	6300	BUDOWA CHODNIKA W M. BIAŁKI GMINA TŁUSZCZ	Urząd Miejski	100 000,00	54 418,33 zł	Inwestycja została zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Dotacja dla powiatu wołomińskiego. Wykonano chodnik o długości ok. 300mb.
8	600	60016	6050	WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU DROGI GMINNEJ WE WSI FRANCISZKÓW (KĄTNIKI) (Fundusz Sołecki Franciszków 1 230,00 zł)	Urząd Miejski	1 230,00	1 230,00 zł	Wykonano badania geologiczno-geotechniczne podłoża gruntowego.
9	600	60016	6050	WYKONANIE CIĄGU PIESZO- JEZDNEGO W GRABOWIE (Fundusz Sołecki Grabów 7 392,48)	Urząd Miejski	27 392,48	27 300,00 zł	Modernizacja drogi gminnej w Grabowie. Zmodernizowano drogę gminną o długości ok. 350mb poprzez wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

10	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ WSI JADWININ (Fundusz Sołecki Jadwinin 7 955,72)	Urząd Miejski	7 955,72	7 397,84 zł	Wykonano chodnik szerokości 1,80m na długości ok. 50mb drogi gminnej .
11	600	60016	6050	BUDOWA ODCINKA DROGI OD RONDA KURY DO OŁDAKI- BALCERY (Fundusz Sołecki Kury 10 654,56)	Urząd Miejski	175 100,39	148 600,78 zł	Budowa drogi gminnej nr 430907W na odcinku wg pikietażu roboczego od km 0+421,20 do km 0+765,03. Zadanie zrealizowano przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
12	600	60016	6050	PRZEDŁUŻENIE CHODNIKA POŁOŻONEGO WE WSI ŁYSOBYKI (Fundusz Sołecki Łysobyki 7 000,00)	Urząd Miejski	7 000,00	6 188,75 zł	Przebudowa drogi gminnej w msc. Łysobyki na długości ok. 50mb, chodnik szer. ok 1,5m.
13	600	60016	6050	DOKOŃCZENIE ASFALTOWANIA DROGI GMINNEJ (Fundusz Sołecki Pawłów 7 181,27)	Urząd Miejski	7 181,27	7 181,27 zł	W ramach zadania wbudowano ok. 105 ton kruszywa wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
14	600	60016	6050	BUDOWA UL. CISOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	248 871,00	230 902,99 zł	Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę.
15	600	60016	6050	BUDOWA UL. LESZCZYNOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	6 196,00	6 150,00 zł	Zlecono opracowania kontr-operatu ustalającego wysokość odszkodowania za działkę 307/28 obręb Tłuszcz na potrzeby procesu odwoławczego od decyzji ustalającej kwotę odszkodowania.
16	600	60016	6050	BUDOWA NOWEJ ULICY MIĘDZY UL. PARAFIALNĄ a NAPOLEOŃSKA W MIĄSEM	Urząd Miejski	57 230,00	34 238,00 zł	Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę.

17	600	60016	6050	WYKUP GRUNTU POD DROGI W CHRZĘSNYM	Urząd Miejski	111 177,00	90 976,50 zł	Wydatki poniesione na pozyskanie gruntu pod drogę.
18	600	60016	6050	BUDOWA UL. WOŁOMIŃSKIEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	70 492,00	23 042,00 zł	Kwota 70 492,00 zł została zabezpieczona na pozyskanie gruntu pod drogę. Zadanie wykonane w 100%.
19	600	60016	6050	BUDOWA UL. PIEKARSKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	56 325,85	56 325,12 zł	Opracowano kompletną dokumentację techniczną na budowę ulicy Piekarskiej w Tłuszczu (ok. 350 mb). Dodatkowo wykonano ok. 150mb kanalizacji deszczowej od strony ulicy Przemysłowej.
20	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ŁĄCZNIKA UL. WIERZBOWEJ, RZEMIEŚLNICZEJ I SASANKI W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	34 932,00	34 932,00 zł	Opracowano kompletną dokumentację techniczną na budowę drogi gminnej łączącej ulicę Wierzbową oraz Rzemieślniczą w Tłuszczu . Długość odcinka ok. 250mb. Decyzja ZRID 5pz/2015.
21	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU NA ULICĘ ZASOBNĄ	Urząd Miejski	28 905,00	0,00 zł	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015r. Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania umowy.
22	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU WRAZ Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ULICY SASANKI W TŁUSZCZU OS. SŁONECZNA	Urząd Miejski	30 000,00	0,00 zł	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015r. Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania umowy.
23	600	60016	6050	PROJEKT DROGI W M. MARIANÓW	Urząd Miejski	43 000,00	0,00 zł	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015r. Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania umowy
24	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA UL. PRUSA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	48 000,00	47 724,00 zł	Wykonano chodnik szerokości 1,5-2,0m na długości ok. 400mb strona prawa na ulicy B. Prusa w Tłuszczu.

25	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W M. DZIĘCIOŁY UL. IRYŚOWA	Urząd Miejski	17 100,00	17 074,86 zł	Wykonano chodnik szerokości 2,0m na długości ok. 200mb na ulicy Irysowej w Dzieciołach.
26	600	60016	6050	PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ TŁUSZCZ UL. WRZOSOWA	Urząd Miejski	8 000,00	8 000,00 zł	Wykonano kompletną dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Wrzosowej w Tłuszczu na odcinku ok. 150mb.
27	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA JASZENICA UL. WIŚNIOWA	Urząd Miejski	40 856,91	40 856,91 zł	Budowa opaski dla pieszych szer. 0,80-12,0 strona lewa na ulicy Wiśniowej w Jasienicy na długości ok.200mb.
28	600	60016	6050	WYKONANIE PODZIAŁU GEODEZYJNEGO DROGI W M. MIĄSE UL. Z. SOLARZOWEJ	Urząd Miejski	1 700,00	1 700,00 zł	Zlecono wykonanie map podziałowych. Decyzja o warunkach zabudowy została oprotestowana przez mieszkańców.
29	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY NORWIDA	Urząd Miejski	28 900,00	28 883,48 zł	Wykonano chodnik szer. 2,0m na długości ok. 150mb, strona prawa na ulicy C.K.Norwida w Tłuszczu
30	600	60016	6050	MODERNIZACJA UL. PRZEJAZDOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 500,00	50 410,84 zł	Wymieniono ok. 200mb krawężnika 15x30x100 , wykonano nakładkę bitumiczną AC 11S gr. 5cm szerokości 6,0m i długości ok. 150mb
31	600	60016	6050	ROZBIÓRKA JEZDNI BITUMICZNEJ ULICY OSIEDŁOWEJ W JASZENICY	Urząd Miejski	4 500,00	4 400,00 zł	Wykonano robiórkę nawierzchni bitumicznej na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z uzyskaną decyzją na rozbiórkę. Ulica Osiedlowa msc. Jasienica, pow. ok 150m2
32	600	60016	6050	ROZBIÓRKA JEZDNI BITUMICZNEJ ULICY POŁUDNIOWEJ W JASZENICY	Urząd Miejski	4 500,00	4 000,00 zł	Wykonano robiórkę nawierzchni bitumicznej na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z uzyskaną decyzją na rozbiórkę. Ulica Południowa msc. Jasienica, pow. ok 100m2

33	600	60016	6050	ODWODNIENIE ULIC: ZAWILCOWEJ, WOŁODYJOWSKIEGO, SASINA (Fundusz Sołecki Dzięcioły 14 339,07)	Urząd Miejski	66 839,07	66 059,12 zł	Wykonanie kanałów drenażowych w ulicy Zawilcowej w msc. Dzięcioły ma długości ok. 150mb.
34	600	60016	6050	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00 zł	Wykonano 10 sztuk dodatkowych miejsc postojowych na ulicy Mickiewicza w Tłuszczu.
35	600	60016	6610	OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY DROGI W KIERUNKU TŁUSZCZ- KRUSZE	Urząd Miejski	34 000,00	0,00 zł	Dotacja celowa dla gminy Klembów na realizację zadania w granicach adminstracyjnych Gminy Tłuszcz. Dotacja nie została wykorzystana przez Gminę Klembów i zwrócona w dniu 18.12.2015r. na rachunek Gminy Tłuszcz
36	600	60095	6060	ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH WIAT PRZYSTANKOWYCH (Fundusz Sołecki Szczepanek 11 076,99 zł	Urząd Miejski	11 076,99	9 766,20 zł	Zamontowano 2 sztuki wiat przystankowych
37	600			RAZEM		1 343 961,68	1 022 758,99 zł	
38	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA NA UZUPEŁNIENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE TŁUSZCZ ŁYSOBYKI, MIĄSE, JADWININ, JASIENICA	ZGKiM	1 560 000,00	1 560 000,00 zł	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM w trzech etapach: 1) Budowa sieci wodociągowej (wskazane odcinki), prowadzonej od budowanej SUW w miejscowości Łysobyki, przez Miąse i Jadwinin, z rur PE o śr. 110- 225mm, o łącznej długości ok. 6 262,0 m 2) Budowa sieci wodociągowej (wskazane odcinki) w miejscowościach Miąse i Jasienica, z rur PE o śr. 110-60mm, o łącznej długości ok. 659,5 m 3) Budowa 3 sięgaczy z sieci wodociągowej w miejscowości Jadwinin, z rur PE śr. 63-110 mm o długości łącznej ok. 244,5 m.

39	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ SUW W M. ŁYSOBYKI	ZGKiM	1 150 000,00	1 150 000,00 zł	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM w latach 2014 - 2015. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie
40	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU CHRZĘSNE UL. MYŚLIWIECKA, ŻŁOTA, SREBRNA, PLATYNOWA	ZGKiM	49 000,00	49 000,00 zł	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM-budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Myśliwieckiej o długości ok. 276,0 m
41	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU W POSTOLISKACH	ZGKiM	20 000,00	20 000,00 zł	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM-budowa odcinka sieci wodociągowej-sięgacz od ul. Jadowskiej o długości ok. 81,5 m
42	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU PRZY UL. JADOWSKIEJ (Fundusz Sołecki Postoliska 5 468,20)	ZGKiM	5 468,20	5 468,20 zł	
43	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ ZDROJÓW ULICZNYCH: WÓLKA KOZŁOWSKA 2 SZT (W TYM MOCZYDŁO), KOZŁY 1 SZT, JARZĘBIA ŁĄKA 1 SZT	ZGKiM	24 000,00	24 000,00 zł	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM
44	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ ZDROJU ULICZNEGO PRZY UL. NORWIDA W TŁUSZCZU	ZGKiM	5 000,00	5 000,00 zł	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM

45	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ OŚWIETLANIA ULICZNEGO	ZGKiM	15 000,00	15 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. W ramach dotacji ZGKiM w Tłuszczu wykonał brakujący odcinek oświetlenia drogowego w m. Stryjki.
46	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA UZUPEŁNIENIE I MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE TŁUSZCZ	ZGKiM	36 000,00	36 000,00 zł	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM-budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zaściankowej i Szmaragdowej o łącznej długości ok. 180,0 m
47	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA MODERNIZACJĘ KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ STRYJKI	ZGKiM	40 000,00	40 000,00 zł	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM
48	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ GARAŻY	ZGKiM	100 000,00	100 000,00 zł	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM
49	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski	519 155,39	519 140,78 zł	Gmina Tłuszcz nabyła 2,8842 ha gruntu
50	700			RAZEM		3 523 623,59	3 523 608,98 zł	
51	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W URZĘDZIE MIEJSKIM W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	50 000,00	49 990,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego - 7 pomieszczeń na poddaszu i 2 pomieszczenia na I piętrze.

52	750	75095	6639	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski	17 799,01	17 799,01 zł	Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja projektu zakończona.
53	750			RAZEM		67 799,01	67 789,01 zł	
54	754	75404	6170	DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO OZNAKOWANEGO DLA KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z PRZEZNACZENIEM DLA KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WOŁOMINIE	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WOŁOMINIE	19 000,00	19 000,00 zł	Przekazano dotację do Komendy Stołecznej Policji na zakup samochodu osobowego oznakowanego
55	754	75410	6170	DOFINANSOWANIE ZAKUPU ZESTAWU SPRZĘTU RATOWNICZEGO DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE	10 000,00	10 000,00 zł	Przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego
56	754			RAZEM		29 000,00	29 000,00 zł	

57	801	80101	6050	DOBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO I SZATNI DO SALI SPORTOWEJ - ZS STRYJKI	Urząd Miejski	128 000,00	127 185,72 zł	Środki przeznaczone w budżecie na rok 2015 to część wynagrodzenia Wykonawcy robót stanu surowego- otwartego rozpoczętych w roku 2014 i zakończonych w roku 2015.
58	801	80101	6050	MODERNIZACJA SANITARIATÓW W ZS STRYJKI	ZS Stryki	15 000,00	14 890,00	Wykonano modernizację uczniowskich pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół w Strykach.
59	801	80101	6050	PROJEKT I WYKONANIE PRZYŁĄCZA GAZOWEGO DO ZSP W KOZŁACH	ZSP Kozły	12 000,00	10 679,10	Wykonano projekt i przyłącze gazowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłach.
60	801	80101	6050	MODERNIZACJA STOLARKI W SP W TŁUSZCZU	SP TŁUSZCZ	32 000,00	31 901,92	Wykonano modernizację stolarki w budynku Szkoły Podstawowej w Tłuszczu.
61	801	80101	6050	MODERNIZACJA ZBIORNIKA ASENIZACYJNEGO	ZS MIĄSE	20 000,00	19 999,42	Wykonano modernizację zbiornika asenizacyjnego w Zespole Szkół w Miąsem.
62	801	80101	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ TERMOMODERNIZACJI SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M. MIĄSE	Urząd Miejski	40 100,00	40 030,00 zł	Wykonano audyt energetyczny obiektu oraz dokumentację projektową: ocieplenia, kotłowni, rozbudowy instalacji gazowej, wymiany c.o., doposażenia c.w.u. Uzyskano pozwolenie na budowę dla rozbudowy instalacji gazowej. Wykonano ekspertyzę ściany szczytowej sali gimnastycznej
63	801	80101	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M. JASZENICA	Urząd Miejski	41 300,00	41 205,00 zł	Wykonano audyt energetyczny obiektu oraz dokumentację projektową: ocieplenia, kotłowni, rozbudowy instalacji gazowej, wymiany c.o., doposażenia c.w.u. Uzyskano pozwolenie na budowę dla rozbudowy instalacji gazowej.

64	801	80101	6050	WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ WYKONANIE AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA GAZOWEGO I ZAMONTOWANIE ZABEZPIECZEŃ NA GRZEJNIKI W BUDYNKU SZKOŁY	ZS MIĄSE	17 100,00	17 099,20	Zadanie zrealizowane: - wykonano przyłącze wodociągowe; - zamontowano aktywny system bezpieczeństwa gazowego; - wykonano montaż zabezpieczeń na grzejniki;
65	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOŁA W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	550 000,00	475 144,82 zł	Wykonano analizę p.poż. projektu budynku i aktualizację projektu inst. elektrycznych Poniesiono opłaty za przyłącze gazowe. Wykonano roboty instalacyjno -budowlane przewidziane do wykonania w roku 2015 oraz koszty nadzoru budowlanego.
66	801	80114	6060	ZAKUP KSEROKOPIARKI	ZOPO Tłuszcz	5 500,00	5 350,50	Zakupiono kserokopiarkę Kyocera FS 6525MFP przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Tłuszczu.
67	801			RAZEM		861 000,00	783 485,68 zł	
68	900	90001	6050	PROJEKT ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO UL. ZAGŁOBY W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 000,00	4 920,00 zł	Wykonano projekt odcinka sieci wodociągowej do ul. Zagłoby w Tłuszczu
69	900	90001	6050	PROJEKT KANALIZACJI TŁUSZCZ UL. KOŚCIUSZKI	Urząd Miejski	10 000,00	9 840,00 zł	Wykonano projekt kanalizacji Tłuszcz ul. Kościuszki

70	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RACŁAWICKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	20 000,00	19 999,80 zł	Wykonano projekt budowlany rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej w Tłuszczu
71	900	90001	6050	OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI SYSTEMU ODPROWADZANIA I UNIESZKODLIWIANIA ŚCIEKÓW W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	60 000,00	35 055,00 zł	Zadanie wykonano w 100% tj. wielowariantową dokumentację pt: "Koncepcja rozbudowy, przebudowy i modernizacji systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków w Gminie Tłuszcz"
72	900	90001	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. JASZENICA	Urząd Miejski	210 000,00	0,00 zł	Zadanie realizowane od roku 2012. Realizacja opóźnia się z uwagi na stanowisko Urzędu Marszałkowskiego, który wstrzymał postępowanie ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego do czasu sądowego ustalenia właścicieli i spadkobierców wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie projektowanej inwestycji. Obecnie prowadzone są czynności w celu ustalenia właścicieli i spadkobierców właścicieli nieruchomości.
73	900	90001	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. PÓLKO I DZIĘCIOŁY	Urząd Miejski	21 000,00	18 696,00 zł	Wykonano dokumentację projektową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pólko i Dzięcioły

74	900	90001	6050	PRZECIWDZIAŁANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA, OCHRONA EKOSYSTEMU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO I WÓD PODZIEMNYCH SUBNIECKI WARSZAWSKIEJ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU WODNO- KANALIZACYJNEGO W GMINIE TŁUSZCZ	Urząd Miejski	5 000,00	4 999,95 zł	Sporządzenie studium wykonalności i innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie
75	900	90001	6059	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ W GMINIE TŁUSZCZ ETAP II	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00 zł	Zadanie związane z pozyskaniem przez Gminę dofinansowania do inwestycji wodno - kanalizacyjnych zrealizowanych w latach 2013 - 2014 i promocji w roku 2015. Wartość łączna zrealizowanych inwestycji objętych dofinansowaniem: 4 745 889,77 zł brutto. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 3 697 122,45 zł brutto. Kwota dofinansowania: : 1 848 561,24 zł brutto. W roku 2015 ramach przewidzianych środków zakupiono materiały promocyjne, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie

76	900	90004	6050	OPRACOWANIE KONCEPCJI "ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZY UL. DŁUGIEJ W TŁUSZCZU PRZEZNACZONYCH NA PARK"	Urząd Miejski	7 000,00	5 500,00 zł	Zadanie zrealizowane
77	900	90004	6050	OPRACOWANIE KONCEPCJI "ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. PRYZYKŁADOWEJ W TŁUSZCZU PRZEZNACZONEGO NA PARK"	Urząd Miejski	5 000,00	4 000,00 zł	Zadanie zrealizowane
78	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	9 000,00	8 979,00 zł	Zadanie zrealizowane. Uzyskano pozwolenie na budowę.
79	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. JADOWSKIEJ (Fundusz Sołecki Postoliska 4 000,00)	Urząd Miejski	6 150,00	6 150,00 zł	Zadanie zrealizowane. Uzyskano pozwolenie na budowę.
80	900	90015	6050	BUDOWA I PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. AKSAMITNEJ (Fundusz Sołecki Postoliska 9 000,00)	Urząd Miejski	14 800,00	14 239,49 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową i wybudowano linię oświetlenia ulicznego.
81	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA PLACU ZABAW W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ (Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska 5 000,00)	Urząd Miejski	5 000,00	4 920,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.

82	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RYSIE	Urząd Miejski	20 000,00	16 820,13 zł	Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.
83	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL.KASPROWICZA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	11 000,00	11 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.
84	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL.RATUSZOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	18 000,00	17 386,05 zł	Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek kablowej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.
85	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA W M. KURY	Urząd Miejski	12 535,00	12 300,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
86	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA W M. RUDNIKI	Urząd Miejski	14 000,00	14 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.
87	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI BALCERY	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
88	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICA ŁĄKOWA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	3 000,00	2 999,99 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
89	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO WÓLKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
90	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA JASZENICA UL. KACZA	Urząd Miejski	10 000,00	9 999,99 zł	Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek kablowej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.

91	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO JASZENICA UL. ŻYTNA	Urząd Miejski	24 500,00	24 459,78 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową. Jest to etap I realizacji inwestycji.
92	900	90015	6050	OŚWIETLENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WAGANKA	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
93	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA W M. FRANCISZKÓW	Urząd Miejski	20 500,00	19 889,10 zł	Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.
94	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. MIĄSE, STASINÓW, SZCZEPANEK	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
95	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OS. KLONOWA- NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	8 900,00	8 899,70 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
96	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI DZIĘCIOŁY	Urząd Miejski	2 200,00	2 200,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę linii oświetlenia drogowego.
97	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI JASZENICA	Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.

98	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W JASIEŃCICY W ULICACH: CMENTARNA, KORCZAKA, POZIOMKOWA I PARKOWA	Urząd Miejski	11 740,00	11 739,99 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
99	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. WESOŁOWSKIEGO W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
100	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA NA PRZYSTANKU PKS W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	7 000,00	6 500,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową.
101	900	90015	6050	PROJEKT OŚWIETLENIA ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ	Urząd Miejski	9 000,00	0,00 zł	Projektu oświetlenia nie wykonano, ponieważ zadanie miało być realizowane wspólnie z PGE Wyszaków. Do końca roku PGE nie podpisało porozumienia.
102	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA PRZY PLACU ZABAW- 2 SZT LAMP (Fundusz Sołecki Franciszków 2 000,00 zł)	Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.
103	900	90015	6050	UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI JASIEŃCICA NA UL. A.MICKIEWICZA	Urząd Miejski	2 143,09	2 140,20 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano uzupełnienie istniejącej linii oświetlenia drogowego.

104	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. WÓŁKA KOZŁOWSKA	Urząd Miejski	16 000,00	15 552,89 zł	Zadanie zrealizowane. Wybudowano odcinek napowietrznej linii energetycznej oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacją projektową
105	900	90095	6050	KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW NA PIĘNCZYŹNIE (Fundusz Sołecki Białki 3 000,00 zł)	Urząd Miejski	9 000,00	9 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
106	900	90095	6050	BUDOWA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW (Fundusz Sołecki Brzezινόw 9 246,47)	Urząd Miejski	9 506,47	9 503,13 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano roboty ziemne, ogrodzenie placu zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe.
107	900	90095	6050	URZĄDZENIE PLACU ZABAW JAŻWIE (Fundusz Sołecki Jażwie 8 730,17)	Urząd Miejski	16 730,17	16 703,57 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano roboty ziemne, ogrodzenie placu zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe.
108	900	90095	6050	BUDOWA I ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW GRABÓW	Urząd Miejski	7 200,00	7 011,00 zł	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
109	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI KOZŁY (Fundusz Sołecki Kozły 11 500,00)	Urząd Miejski	16 500,00	16 500,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano roboty ziemne, część ogrodzenia placu zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe.
110	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW OS. SŁONECZNA	Urząd Miejski	8 000,00	7 648,00 zł	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
111	900	90095	6050	BUDOWA OGRODZENIA I ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW PRZY UL. LESZCZYNOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	7 000,00	7 000,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wybudowano ogrodzenie istniejącego placu zabaw.
112	900	90095	6050	BUDOWA BOISKA NA OSIEDLU BORKI	Urząd Miejski	3 700,00	3 700,00 zł	Zadanie zrealizowane. Wykonano roboty ziemne.

113	900	90095	6050	MODERNIZACJA PARKINGU NA DZIAŁKACH O NUMERACH: 1152,1151,1150 W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00 zł	Zadanie zrealizowane.
114	900	90095	6050	BUDOWA OGRODZENIA I ZAKUP URZĄDZEŃ PLACU ZABAW NA FIUKAŁACH (Fundusz Sołecki Postoliska 5 000,00)	Urząd Miejski	5 000,00	4 980,00 zł	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
115	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I JEGO KONSERWACJA (Fundusz Sołecki Waganka 4 483,35 zł)	Urząd Miejski	4 483,35	4 483,35 zł	Zadanie zrealizowane. Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia.
116	900			RAZEM		700 588,08	444 716,11 zł	
117	921	92109	6050	WYKONANIE PROJEKTU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY (Fundusz Sołecki Jasienica 23 468,20)	Urząd Miejski	34 468,20	29 950,50 zł	Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę
118	921	92109	6050	PRACE ORAZ MATERIAŁY DO DALSZYCH PRAC WYKOŃCZENIOWYCH WDK W MIĄSEM (Fundusz Sołecki Miąse 16 404,27)	Urząd Miejski	56 904,27	56 633,83 zł	Wykonano pokrycie dachu, montaż stalarki zewnętrznej i instalację elektryczną w części garażowej budynku. Poniesiono koszty aktualizacji dokum. kosztorysowej i nadzoru inwestorskiego.
119	921	92109	6050	WYKONANIE PROJEKTU NA WIEJSKI DOM KULTURY (Fundusz Sołecki Jarzębia Łąka 19 500,00)	Urząd Miejski	19 500,00	17 835,00 zł	Wykonano koncepcję projektową przystosowania budynku dawnej stacji kolejowej do potrzeb Wiejskiego Domu Kultury wraz z mapą do celów projektowych.
120	921			RAZEM		110 872,47	104 419,33 zł	

121	926	92695	6050	WYKONANIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA DZIAŁCE PRZY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE (Fundusz sołecki Chrzęsne 23 468,20)	Urząd Miejski	23 468,20	23 400,00 zł	Wykonano roboty ziemne, piłkochwyty, zainstalowano bramki.
122	926	92695	6050	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ (Fundusz sołecki Mokra Wieś 4 800,00)	Urząd Miejski	4 800,00	4 784,70 zł	Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia (fitness).
123	926	92695	6050	BUDOWA BOISKA W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	6 000,00	5 999,20 zł	Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia boiska.
124	926	92695	6050	WYKONANIE PODMURÓWKI POD OGRODZENIE BOISKA I PLACU ZABAW WE WSI FRANCISZKÓW (Fundusz Sołecki Franciszków 4 000,00 zł)	Urząd Miejski	4 000,00	3 997,50 zł	Wykonano podmurówkę pod ogrodzenie placu zabaw.
125	926	92695	6060	ZAKUP DODATKOWYCH URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH TZW. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA (Fundusz Sołecki Białki 7 607,63)	Urząd Miejski	10 307,63	10 298,30 zł	Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia (fitness).
126	926	92695	6060	ZAKUP URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ NA PLAC ZABAW I REKREACJI (Fundusz Sołecki Wagan 4 483,35 zł)	Urząd Miejski	4 483,35	4 483,35 zł	Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia (fitness).

127	926	92695	6060	ZAKUP URZĄDZEŃ FITNESS ZEWNĘTRZNYCH (Fundusz Sołecki Szymanówek 6 988,32)	Urząd Miejski	6 988,32	6 531,30 zł	Doposażono istniejący plac zabaw w dodatkowe urządzenia (fitness).
128	926			RAZEM		60 047,50	59 494,35 zł	
OGÓŁEM						6 972 742,00	6 087 807,12	